

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน 90 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 35,903,476 บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นจำนวนเงิน 29,324,476 บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน 0 โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 4 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 6,579,000 บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	1
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
- เค้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
- นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	3
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	16
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	22
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	25
<b>ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</b>	27

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
4. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

#### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

#### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

#### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลหนองแวง รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

#### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

### เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ

#### ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

#### ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

#### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของตำบลหนองแวง
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของตำบลหนอง

แวง

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของตำบลหนองแวง

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ชื่อ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
1) แผนงานเคหะและชุมชน	4	16	579,083	10.36	มกราคม – กันยายน 2567	
2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	21	84	5,011,500	89.64	มกราคม – กันยายน 2567	กองช่าง
3) แผนงาน การเกษตร	0	0	0	0	-	
รวม	25	100	5,590,583	100		
<b>2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม</b>						
1) แผนงาน งบกลาง	5	16.13	17,993,200	93.69	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	กองสวัสดิการสังคม
2) แผนงาน การสังคมสงเคราะห์	4	12.90	135,000	0.72	มกราคม – กันยายน 2567	กองสวัสดิการสังคม
3) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	6.45	25,000	0.13	เมษายน – มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
4) แผนงาน สาธารณสุข	20	64.52	550,000	2.94	พฤศจิกายน 2566- กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	31	100	18,703,200	100		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
1) แผนงาน การศึกษา	7	46.67	3,967,543	91.26	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	กองการศึกษาฯ
2) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	40	350,000	8.05	ตุลาคม 2566-มิถุนายน 2567	กองการศึกษาฯ สำนักปลัด
3) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	13.33	30,000	0.69	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	15	100	4,347,543	100		
<b>4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>						
1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	11.11	8,000	2.77	พฤศจิกายน 2566-เมษายน 2567	สำนักปลัด
2) แผนงาน รักษาความสงบภายใน	7	77.78	256,000	88.58	ธันวาคม 2566-สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
3) แผนงาน สาธารณสุข	1	11.11	25,000	8.65	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	สำนักปลัด
4) แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	0	0	0	0	-	สำนักปลัด
รวม	9	100	289,000	100		
<b>5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
1) แผนงานเกษตร	2	66.67	46,150	60.60	ธันวาคม 2566-กันยายน 2567	สำนักปลัด
2) แผนงาน สาธารณสุข	1	33.33	30,000	39.40	มกราคม - กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	3	100	76,150	100		
<b>6 พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี</b>						
1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	7	100	318,000	100	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	7	100	318,000	100		
รวมทั้งสิ้น	90	100	29,324,476	100		



รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

1.1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3	/	-	-	-	291,228	291,228	0	284,362.08	ก.ค.- ก.ย.66	/	-เปลี่ยนแปลง 1
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัยโครงการขยาย เขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ 3	-	-	-	/	104,000	0	0	0	-	-	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1	/	-	-	-	115,326	115,326	0	109,625.35	ม.ค.- มี.ค.66	/	-เปลี่ยนแปลง 1
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านคอนกอย หมู่ที่ 13	/	-	-	-	86,629	86,629	0	84,845.37	ก.ค.- ก.ย.66	/	-เพิ่มเติม 1
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14	/	-	-	-	85,900	85,900	0	77,744.05	ก.ค.- ก.ย.66	/	-เพิ่มเติม 1
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย โครงการขยาย เฟสไฟฟ้า หมู่ที่ 15	-	-	-	/	857,000	0	0	0	-	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มค.)	ดำเนินการ จริง	
1	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหัว หนองแวง หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางถาวร บัวลอย – ที่บ้าน นางทองสี แซ่เอี้ย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย กว่า 936.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	345,000	345,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อหนี้ผูกพัน 344,900 บาท
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 จุดบริเวณที่หน้านายคำผาย ประจวบสุข ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กปากปลั๊กราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน	-	/	-	-	38,500	28,600	0	0	ก.พ.- เม.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1 -โอนเพิ่ม 9,900 บาท -กั้นเงิน 38,500 บาท
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ที่หน้านายไพโรจน์ นามซารี ขนาด 1.20 เมตร X 1.20 เมตร ความยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	-	/	-	-	147,100	147,100	0	0	มี.ค.- พ.ค.66	-	-เพิ่มเติม 1 -กั้นเงิน 147,100 บาท
4	ลงหินคลุกพร้อมบดอัด บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสัมฤทธิ์ มุมกลาง ถึงคลองส่งน้ำฝายวังเรือ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร.	-	-	-	/	798,400	0	0	0	-	-	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมเหล็กข้างคันคูอ่างเก็บน้ำหนองแวง ใหญ่ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	-	/	-	-	495,000	495,000	0	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -โอนตั้งรายการ ใหม่ -กั้นเงิน 495,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มด.)	ดำเนินการ จริง	
6	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายที่ 1 สายคันคูคลองหนองบักไซ่จากที่นายประเทือง คำดี - ที่นา นางจันทร์ศรี อุไซย 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 3.50 เมตร ยาวข้างละ 650.00 เมตร หนา 0.15 สายที่ 2 ถนนลูกรังสายจากบ้านนายสุดใจ พิกุล ไปถนนลาดยาง ทช. 3034 เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	141,000	0	141,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กัณเงิน 141,000 บาท
7	เสริมผิวถนนทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายบุญเลิศ โคตรราช ถึง บ้านนายชาญยุทธ โคตรทิพย์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,044.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	382,000	382,000	0	0	ก.พ.- ส.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -กัณเงินผูกพัน 382,000 บาท
8	ลงหินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 สายจากถนนสายบ้านเหนือ- หนองฮี ถึงที่นายนายถวิล โยธาจันทร์ ผิว จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร	-	-	-	/	280,000	0	0	0	-	-	
9	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนดินลูกรังอัดบดอัดแน่น บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมผิวทางลูกรังบดสายจากแยกถนน คสล.ม.11 - ม.7 (ที่นา นายดำรงค์ ชมพู) ไปท่ากตตาล (ลำเสียวน้อย) เสริมหินลูกรังผิวทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตร ลูกรังรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 1,239.00 ลบ.ม.	-	/	-	-	179,000	0	179,000	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กัณเงิน 179,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มด.)	ดำเนินการ จริง	
10	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 สายจากแยกบ้านนายบุญเพ็ง บ้านศรี - บ้านนางสมพร นารหัส <u>ช่วงที่ 1</u> ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	94,200	94,200	0	0	ก.พ.- ส.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -กำหนดผู้กั้น 91,600 บาท
11	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายจากหน้าบ้านคุณพ้อมิตร อุดทา ถึง สามแยกบ้านนางสมพร นาระหัส เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	77,000	0	77,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 77,000 บาท
12	โครงการซ่อมแซมคันคลองร่องก้อมพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 <u>จุดที่ 1</u> บริเวณที่น่านางน้อย อุ่นเพ็ง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปาก รินราง มอก. ชั้น 3 ขนาด0.80x1.00x8.00 เมตร จำนวน 16ท่อน พร้อมอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อสองข้าง <u>จุดที่ 2</u> ที่น่านายประเสริฐ พิมพ์ศรี ซ่อมแซมผิวคันคลอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร <u>จุดที่ 3</u> บริเวณที่น่านายอรรถ อุ่นเพ็ง วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากรินราง มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อสองข้าง	-	/	-	-	107,000	0	107,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 107,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนิน การจริง	
13	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพร้อมอัดบด บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 เส้นทางจากแยกถนนลาดยาง ถึงดอนกอก ระยะทางยาว 2,112.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	-	/	3,696,000	0	0	0	-	-	
14	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 บดอัดแน่น สายจากร่องกระโดน ถึงที่หน้านาย นาย บุญ สวาสดี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นที่ผิวทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 792.00 ลูกบาศก์ เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	-	/	-	-	317,000	317,000	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 3 -กั้นเงิน 317,000 บาท
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 ไปบ้านโคกมอญ ต.ป่าสังข์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 305.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	217,700	0	217,700	0	-	-	-เพิ่มเติม4 -จ่ายขาดครั้งที่ 2 -กั้นเงิน 217,700 บาท
16	ถนนดินดินเสริมผิวลูกรัง (ทางขวาง) บ้านหนองซาง หมู่ที่ 5 สายจากที่นางางเจียงคำ จินดา – ที่นางางสายพิน คูกระ สังข์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 444.00 ลูกบาศก์ เมตร	/	-	-	-	296,600	296,600	0	296,400	ก.พ.- ก.ย. 66	/	-เพิ่มเติม 1
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซาง หมู่ที่ 5 ติดตั้งประตุน้ำตามจุดต่างๆ วางท่อขยายรอบหมู่บ้าน	-	-	-	/	350,000	0	0	0	-	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการ จริง	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายอนันต์ วรรณสิงห์ ถึงสวนนางปุ่น ไชยราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวทางรวมไม่ น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	221,700	221,700	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อสร้างผู้กั้น 219,200 บาท
19	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 สายทางข้าง จุดที่นายสมบูรณ์ เทียมสิงห์ - ที่นายเคน มหาอุตม์ เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	106,000	0	106,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 106,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 สายจากแยกบ้านนายสุบัน โสลำภา ไปแยกบ้านนายหนู กลับ นาสุรินทร์ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร	-	/	-	-	164,000	0	149,500	0	-	-	-เพิ่มเติม 4 -จ่ายขาดครั้งที่ 2 -ก่อสร้างผู้กั้น 149,500 บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองช้าง ไปบ้านหัว หนอง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	-	/	-	-	494,000	494,000	0	0	-	-	-โอนตั้งรายการใหม่ -กั้นเงิน 494,000 บาท
22	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง จากข้างสวนนายพา คำภู ถึงทิศ ใต้หนองฮี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร	-	-	-	/	420,000	0	0	0	-	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
23	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองดี อุไซย – ศาลากลางหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	124,100	124,100	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 - กั้นเงิน 124,100 บาท
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองคุณ แก้วสุวรรณ ถึงที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	243,000	243,000	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เพิ่มเติม 1 -กั้นเงิน 243,000 บาท
25	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมเสริมหินผิวทางถนนลูกรัง หนา 0.15 เมตร ดังนี้ จุดที่ 1 สายบ้านหนองฮี – ไปโรงสีข้าวชุมชน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 สายจากแยกถนนนายทองอาน แทนคำ ไปทางทิศตะวันตก (ที่นายนายบุญหนา เพชรวิสัย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 คันคูหนองคูมนต์ด้านทิศใต้ ทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 สายสามแยกที่นายนายสันติ คำอำไพ ไปทิศเหนือ (ร่องหมู) ทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 5 สายแยกบ้านนางประมวล แก้วเสนาหา ไปที่นายนายโสธร อุลหัสสา ทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร	-	/	-	-	118,000	0	118,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 118,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการ จริง	
26	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ขยายถนน คสล. สองข้างทาง จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงหน้า วัดบ้านหนองผึ่ง ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	/	155,000	0	0	0	-	-	
27	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 สายจากสี่แยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนายบุญเลิศ ดาวเรือง ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวมสองข้าง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	162,300	162,300	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อหนี้ผูกพัน 150,200 บาท
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 - แยก ถนนปัทมานนท์ (บ้านคุยผง) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากกรีนราง มอก. ชั้น 3 จุดที่ 1 ที่นางงำไรไฟ ศรีวรรณ ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ที่นางงำบุญทัน สีหานาม ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จุดที่ 3 ที่นางงำเลี้ยง สังกะม ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมอาคารปากท่อ	-	-	-	/	37,300	0	0	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 3
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 สายข้างบ้านนายประสงค์ แคนลาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ผิวทาง รวมไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	55,900	55,900	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -กั้นเงิน 55,900 บาท



1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน นายชัยยงค์ เทพรินทร์ ถึงบ้านนางสงบ เทพรินทร์ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	-	/	-	-	323,800	323,800	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อหนี้ผูกพัน 306,700 บาท
31	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ ที่ 8 จากหน้าบ้านนางทองผัน อดทา ถึงบ้านนายเล็ก สุนท ทอง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	/	103,000	0	0	0	-	-	
32	ปรับปรุงคันคูหนองโตน บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 จุดที่นาง วาสนา บรรจงฤทธิ์ - ที่นายนายหนู แสนศรี ปรับแต่งดินผิวคัน คูหนองโตน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมเสริม ลูกรังคันคู กว้าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 261.00 ลบ.ม.	-	/	-	-	125,900	0	125,900	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาด1 -ก่อหนี้ผูกพัน 125,900 บาท
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 สายจากสวนนางเพียร ราชะแก้ว - สามแยกโรงกลุ่มเลี้ยงไก่ ผิว จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	338,700	338,700	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อหนี้ผูกพัน 326,100 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มต.)	ดำเนินการ จริง	
34	ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนางผาด คำแสนเดช ถึงถนนลาดยางสาย รอ 3034 จุดบ้านนางวรินดา คำวงษ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	/	331,100	0	0	0	-	-	
35	โครงการซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางตามจุดที่ชำรุด จำนวน 8 สายทาง ดังนี้ จุดที่ 1 สายสามแยกที่นายสมบัติ นามหาชัย ไปที่บ้านนายฐพล ทองบุผา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 สายสามแยกบ้านแซ้ว-ที่นางรังธนา สุทธิโคตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 สายสามแยกบ้านนายทองใบ เทียมวงเดือน ไปหนองผือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 สายที่บ้านนางบุญมี วงษ์งาม ไปโรงสี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 5 สายสามแยกบ้านนายทองสุข อาจสุวรรณ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 6 สายสี่แยกถนนลาดยางไปวัดสว่างโพธิ์ศรี ม.7 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 7 สายแยกถนนลาดยาง ไปโพนบักเขือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 8 สายที่นางงหนูจันทร์ ทุมลา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	103,000	0	103,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 103,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มด.)	ดำเนินการ จริง	
36	ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนางอ่อนสา นาคำสี ถึงสามแยกนางานาง นวลจันทร์ เทียมวงเดือน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	/	372,000	0	0	0	-	-	
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหมู่ที่ 10 สายจากที่สวนนางสำเนียง เพชรวิสัย - บ้านนายสุพล พลสว่าง ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	338,300	338,300	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อกั้นผู้กั้น 331,300 บาท
38	โครงการซ่อมแซมเสริมหินลูกรังผิวทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางตามจุดที่ชำรุด จำนวน 6 สายทาง ดังนี้ <u>จุดที่ 1</u> สายบ้านเหล่า-หนองเครือชูด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>จุดที่ 2</u> สายสามแยกถนน คสล. สาย ม.11-ม.7 ไปโนนโหลนโหล-ลำเสียน้อย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>จุดที่ 3</u> สายบ้านหนองผึ่ง ไปบ้านคุดผอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>จุดที่ 4</u> สายจากบ้านเหล่า ไปบ้านหนองผึ่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>จุดที่ 5</u> สายจากบ้านหนองผึ่ง ไปบ้านหัวหนองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>จุดที่ 6</u> สายบ้านเหล่า ไปหนองแสง ไปสามแยกถนน คสล. ม. 11-ม.7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	155,000	0	155,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 155,000 บาท

## 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
39	ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าสองสว่างบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 จำนวน 13 จุด	-	-	-	/	100,000	0	0	0	-	-	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 สายจากที่น่านางหนูแดง โคตะมะ ไปถนนสายบ้านหนองสระพัง - หนองผึ่ง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	488,000	488,000	0	0	-	-	-โอนตั้งรายการใหม่ -กั้นเงิน 488,000 บาท
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ไป บ้าน หนองข้าง หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	101,000	0	84,700	0	-	-	-เพิ่มเติม4 จ่ายขาดครั้งที่ 2 -ก่อกั้นผู้กักพัน 84,700 บาท
42	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายธรรมชาติ ท่อนละ 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร พร้อมประตุน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	-	/	-	-	96,800	0	91,800	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -ก่อกั้นผู้กักพัน 91,800 บาท
43	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมผิวทางลูกรัง ถนนสาย บ้านหนองสระพัง – บ้านโพนงอย บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรินกลางคุณภาพ มอก. ชั้น 3 พร้อม อาคารป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อ จุดที่ 1 ที่น่านายไพรซ์ ศรีเคลือบ ขนาด 0.60x1.00x8.00 เมตร จุดที่ 2 ที่น่านายสุพรรณ ยมรัตน์ ขนาด 0.60x1.00x8.00 เมตร จุดที่ 3 ที่น่านายประมวล วงษ์คำ ขนาด 0.60x1.00x7.00 เมตร	-	/	-	-	152,500	0	152,500	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 152,500 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
44	เสริมผิวจราจรลูกรังบดอัด บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 สายจากที่นายนายสายันต์ ตรีก้อน – ที่นางบุญมี ตรีก้อน ผิว ทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มี ปริมาณลูกรังผิวทางไม่น้อยกว่า 1,270 ลูกบาศก์เมตร	/	-	-	-	332,900	332,900	0	327,000	ก.พ.- ก.ย. 66	/	-เปลี่ยนแปลง 1
45	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระพัง หมู่ ที่ 11 จากบ้านนางบุญเย็น จันทะบุตร ถึงบ้านนายเหรียญ อึ้ง น้อย กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร บ่อพัก น้ำ 1 บ่อ พร้อมลงท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน	-	/	-	-	179,000	0	175,000	0	-	-	-เพิ่มเติม4 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กอหน้ผู้กพัน 175,000 บาท
46	ลงหินลูกรังพร้อมอัดบดถนน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนายเหรียญ อึ้งน้อย – สี่แยกที่นายนายสมหมาย สิ่งสุข ระยะทางยาว 700 เมตร กว้าง 8.00 เมตร	-	-	-	/	291,200	0	0	0	-	-	
47	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนอง สระพัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางจอมศรี คำไชย ถึงบ้านนางบุญ เย็น จันทะบุตร ระยะทางยาว 218.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร	-	-	-	/	500,000	0	0	0	-	-	
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือหมู่ที่ 12 สายจากสี่แยกวัด - ที่บ้านนายประยูร ไชยป่ายาง รางระบาย น้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาบปิด ยาว 195.00 เมตร	-	/	-	-	380,000	380,000	0	0	ก.พ.- ก.ย. 66	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -กอหน้ผู้กพัน 372,000 บาท
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือหมู่ที่ 12 จากแยกนายเซย ทองเกตู ถึงทางเชื่อมบ้านป่าม่วง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	/	372,000	0	0	0	-	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มต.)	ดำเนินการ จริง	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 สายสี่แยกบ้านนายบัวลอย คำดี (ฝั่งตะวันออก) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	/	-	-	60,600	0	60,600	0	-	-	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กักเงิน 60,600 บาท
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ถนนสายแยกบ้านนางถนอม ยะสาธะโร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	172,000	172,000	0	0	-	-	-โอนตั้งรายการใหม่ -กักเงิน 172,000 บาท
52	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายจากที่นายนายพวง โรจน์ศรี สายรอบ หมู่บ้าน (ทิศตะวันตก) ไปถนนลาดยาง ทข.ร.อ. 3034 (ทิศเหนือ วัด) กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 305.00 เมตร	-	/	-	-	47,000	0	47,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กักเงิน 47,000 บาท
53	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายรอบบ้านจากที่นายนายนคร แก้วสิงห์ - ที่นายนายพวง โรจน์ศรี (ทิศใต้) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นผิวทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 176.00 ลูกบาศก์เมตร	/	-	-	-	216,000	216,000	0	216,000	ก.พ.- ก.ย.66	/	-เปลี่ยนแปลง 1
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง หมู่ที่ 14 สายจากแยกบ้านนายฉลวย ชารีผาบ - แยกบ้านนางถนอม ยะสาธะโร ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	336,200	336,200	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อกั้นผู้กักพื้น 333,900 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ไปวัดป่าอัมพวัน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	138,000	0	138,000	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 138,000 บาท
56	โครงการขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางละออง สิงห์ภักดี ถึงหน้าบ้านนางสำรวย ไชยกรุง ยาว 392.00 เมตร โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด	-	/	-	-	21,600	0	21,600	0	-	-	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 21,600 บาท
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเหล่าดอกไม้ ไปบ้านดอนดู (รหัส รอ.ถ.187-06) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	-	/	-	-	490,000	490,000	0	0	-	-	-โอนตั้งรายการใหม่ -กั้นเงิน 490,000 บาท
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 สายจากบ้านนางสำรวย ไชยกรุง - บ้านนายไสว พรหมธิดา ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรผิวทางรวม ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	342,800	342,800	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1 -กั้นเงิน 172,000 บาท
59	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	ไม่ได้ดำเนินการ

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
<b>โครงการเกินศักยภาพ</b>												
60	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	-	727,000	0	727,000	0	ต.ค.65- พ.ค.66	-	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 5 ไปบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,450.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด	/	-	-	-	6,880,000	0	6,880,000	5,049,000	ต.ค.65- พ.ค.66		
62	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด (ก่อนนี้ผูกพัน เลขที่สัญญา ก036/2566) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2566 โครงการที่ 60)	-	/	-	-	177,000	0	177,000	0	ต.ค.65- พ.ค.66	-	-ก่อนนี้ผูกพัน 177,000 บาท
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองสระพัง - โพนงอย รอ.ถ.187-03 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงนามสัญญา (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2566 โครงการที่ 61)	-	/	-	-	1,830,000	0	1,830,000	0	ต.ค.65- พ.ค.66	-	- กั้นเงิน 1,353,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

2.1 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มต.)	ดำเนินการ จริง	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	-	12,159,600	11,521,200	0	10,955,000	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	/	-	-	-	6,508,800	6,100,000	0	5,475,200	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	-	150,000	132,000	0	102,500	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออมวันละบาท)	/	-	-	-	100,000	100,000	0	100,000	ม.ค.- มี.ค..66	/	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	-	140,000	140,000	0	140,000	ม.ค.- มี.ค..66	/	

2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	/	-	-	-	50,000	50,000	0	53,695	ม.ค.- มี.ค.66	/	-เปลี่ยนแปลง 1 โอนเพิ่ม 3,695 บาท
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	/	-	-	-	50,000	50,000	0	23,362	ก.ค.- ส.ค.66	/	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน	/	-	-	-	30,000	30,000	0	30,000	มี.ค.- พ.ค.66	/	
4	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	-	5,000	5,000	0	4,720	มี.ย.- ส.ค.	/	
5	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	-	/	100,000	0	0	0	-	-	

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	/	-	-	-	15,000	15,000	0	15,000	ธ.ค.65- ส.ค.66	/	
2	อุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	พ.ค.- ก.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	/	-	-	-	100,000	100,000	0	96,000	พ.ย.65- ก.ย.66	/	
2.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองแวง	/	-	-	-	100,000	100,000	0	102,230	ม.ค.- ก.ย.66	/	โอนเพิ่ม 73,230 บาท
3	โครงการชุมชนบริโภคปลอดภัย ด้วยภาคีเครือข่าย มีส่วน ร่วม	/	-	-	-	12,000	12,000	0	2,325	พ.ค.- มิ.ย.66	/	
4	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	/	-	-	-	30,000	30,000	0	16,995	ม.ค.- มี.ค.66	/	-เปลี่ยนแปลง 1
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	/	-	-	-	8,000	8,000	0	0	ก.พ.- เม.ย.66	/	ดำเนินการไม่ใช่ งบประมาณ
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	

2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	เม.ย.- ก.ย.66	/	
21	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	/	-	-	-	40,000	38,000	0	38,000	มี.ค.- เม.ย.66	/	ตั้งรายการใหม่

2.6 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	-	150,000	150,000	0	133,775	ม.ค.- มิ.ย.66	/	-เปลี่ยนแปลง1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	-	20,000	15,000	0	15,000	ม.ค.66	/	
2	โครงการค่ายพุทธบุตร	/	-	-	-	50,000	40,000	0	40,000	พ.ย.-ธ.ค. 65	/	
3	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	/	-	-	-	8,000	8,000	0	8,000	ก.พ.- มี.ค.66	/	
4	โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	-	-	-	/	20,000	0	0	0	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณงบจากกรมฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	/	-	-	-	2,016,000	732,895	0	734,731	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัด สพฐ.)	/	-	-	-	2,226,000	2,016,000	0	2,279,158	ต.ค.65- ก.ย.66	/	โอนเพิ่ม 274,000 บาท
7	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง (ค่าอาหารเสริม(นม) )	/	-	-	-	1,255,111	1,115,648	0	1,025,823.72	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
8	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร	/	-	-	-	50,000	40,000	0	40,000	พ.ค.- ก.ค.6	/	

3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม	-	-	-	/	30,000	0	0	0	-	-	
2	โครงการอบรมระดมธรรม	/	-	-	-	20,000	20,000	0	19,650	ก.พ.- มี.ค.66	/	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ“สมมาน้ำ คืนแพ่ง เล็งประทีป” ประจำปี 2566	/	-	-	-	5,000	5,000	0	5,000	พ.ย.65	/	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญผะ เหวด”จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566	-	-	/	-	5,000	5,000	0	0	มี.ค. เม.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการงานบุญคุณ ลาน ประจำปี 2566	/	-	-	-	35,000	20,000	0	35,000	ก.พ. มี.ค.66	/	โอนเพิ่ม 15,000
6	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ เยาวชน	/	-	-	-	150,000	150,000	0	148,631	ต.ค.- พ.ย.65	/	
7	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	/	-	-	-	150,000	150,000	0	150,000	พ.ค.- มี.ย.66	/	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงานรัฐพิธี	/	-	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ต.ค.- พ.ย.65	/	
2.	โครงการรัฐพิธี (อบต. ดำเนินการ)	/	-	-	-	12,000	12,000	0	4,000	ต.ค.65- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	/	50,000	0	0	0	-	-	
2	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	/	-	8,000	8,000	0	0	พ.ย.65- เม.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1.	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	/	-	-	-	7,000	7,000	0	2,000	มี.ค.66	/	
2.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	/	-	-	-	100,000	100,000	0	85,700	มี.ค.-พ.ค. 66	/	
3.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	-	4,000	4,000	0	4,000	ธ.ค.65- ม.ค.66	/	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	/	-	-	-	4,000	4,000	0	4,000	เม.ย.66	/	
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.หนองแวง	/	-	-	-	120,000	120,000	0	76,500	พ.ค.- ก.ค.66	/	
6	โครงการ อปพร.อาสาพานองขามถนน	/	-	-	-	10,000	4,000	0	4,000	ม.ค.-ส.ค. 66	/	
7	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	/	-	-	-	20,000	17,000	0	17,000	ม.ค.-มี.ค. 66	/	

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการฝึกอบรมและทบทวนระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS)	/	-	-	-	30,000	25,000	0	24,850	ต.ค.65- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการเสริมสร้างความรู้และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	/	-	-	-	30,000	30,000	0	0	มี.ค.- พ.ค.66	-	ร่วมกับปลูกป่า, อนุรักษ์พันธุกรรม พืช
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	/	-	-	-	20,000	16,150	0	16,150	ธ.ค.65- ก.ย.66	/	
3	โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม	/	-	-	-	10,000	10,000	0	2,450	ธ.ค.65- ก.ย.66	/	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ เป็ด สุกร ฯลฯ	-	-	-	/	20,000	0	0	0	-	-	
5	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	/	10,000	0	0	0	-	-	
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร	-	-	-	/	10,000	0	0	0	-	-	



5.2 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการบริหารจัดการขยะโดยความร่วมมือของ ประชาชน	/	-	-	-	30,000	30,000	0	26,750	ม.ค.- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง	/	-	-	-	10,000	10,000	0	5,850	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
2	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	/	-	-	-	15,000	15,000	0	0	พ.ย.65- ม.ค.66	/	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	/	-	-	-	200,000	200,000	0	152,030	พ.ย.65- ม.ค.66	/	
4	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. อำเภอกะชังวิสัย	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	พ.ย.- ธ.ค.65	/	

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
5	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	/	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ส.ค.- ก.ย.66	/	-ก้อหนี้ผูกพัน 18,000 บาท
6	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	-	30,000	30,000	0	20,845	พ.ย.- ธ.ค.65	/	
7	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	-	5,000	5,000	0	3,600	ม.ค.- เม.ย.66	/	

### ส่วนที่ 3

#### ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

##### 1. ปัญหาอุปสรรค

1. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน เช่น ผู้รับจ้างทำงาน
3. การดำเนินโครงการของ อบต. พบว่ายังมีการแก้ไขงาน และงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว พบว่ามีรายการโอนลด โอนเพิ่ม หรือ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

##### 2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

###### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ **ระยะสั้น** สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ **ระยะกลางและยาว** ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

###### 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนนสะพาน ท่อวางระบายน้ำ และเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และพอเพียงในพื้นที่
2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา ให้ทุกหมู่บ้านได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
4. จัดให้มีน้ำสะอาดไว้บริโภคให้เพียงพอและปลอดภัย
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่

###### 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรไว้บริโภคเอง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฯลฯ

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นระบบ  
ครบวงจรโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการ  
ระบาดของโรคติดต่อ การป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

4. ส่งเสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

### 3. ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย รวมทั้ง  
พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม  
ความเหมาะสมทุกช่วงวัย

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับ  
ท้องถิ่นสืบไป

### 4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ  
ฝึกอบรม พัฒนา สร้างเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้กับ อปพร.

๒. เสริมสร้างมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  
ในทุกด้าน

### 5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความ  
ตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า และการป้องกันการบุกรุกป่าไม้ชุมชน

2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างจิตสำนึก  
ในการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการแปลงขยะให้เป็นเงินและคุ้มครอง  
สุขภาพ ฯลฯ

### 6. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้

มีประสิทธิภาพ

## 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

### ข้อสังเกต

1. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน เช่น ผู้รับจ้างทำงาน
3. การดำเนินโครงการของ อบต. พบว่ายังมีการแก้ไขงาน และงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว พบว่ามีการโอนลด โอนเพิ่ม หรือ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดและกำชับให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ภายในในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
2. ในการจัดทำโครงการ ควรให้ช่างออกสำรวจตรวจสอบร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้ละเอียด รอบคอบ มีความชัดเจน ก่อนนำไปประมาณการราคาทางช่าง และนำไปจัดทำงบประมาณ โดยไม่ต้องแก้ไขบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน
3. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

### ผลจากการพัฒนา

1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ควรประชาสัมพันธ์หรือรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมในหลายช่องทาง
3. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน มีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้าทำให้กระบวนการขั้นตอนในการจัดหามีความล่าช้าไปด้วย
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบ