



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ธันวาคม 2565

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	4
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	6
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	7
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	28

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1. วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

3. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• เป้าประสงค์ :

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

• ตัวชี้วัด :

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

• กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

• เป้าประสงค์ :

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด
3. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

• กลยุทธ์ :

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. ลดปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม
3. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี 3 : ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

• เป้าประสงค์ :

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แก่ประชาชน
2. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น

• กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

• เป้าประสงค์ :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูลกัน

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• กลยุทธ์ :

1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ตาราง แสดงผลการผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมดใน แผน ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิก (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	35	27	8	0	0	5,590,583	4,176,337.11
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	34	32	0	0	2	18,703,200	17,346,919
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	15	10	0	0	5	4,347,543	3,991,265
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	9	0	0	0	289,000	521,246
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5	5	0	0	0	76,150	71,200
6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	6	5	0	0	1	318,000	57,275
รวม	104	88	8	0	8	29,324,476	26,146,242.11

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11	/	-	-	103,500	103,500	0	109,537.11	ม.ค.- มี.ค.65	/	-เปลี่ยนแปลง 4 -โอนเพิ่ม 6,037.11 บาท

1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รพ.สต.บ้านหนองไผ่ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายวันชัย สิงห์สุข ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.30x1.00x6.00 เมตร	-	/	-	273,600	273,600	-	-			-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่ -กันเงิน 273,600 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 สายจากที่นายดำ นามซารี ถึงถนนลาดยาง รายละเอียด - ผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบด อัดแน่นข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	348,000	348,000	0	0	ม.ค.- เม.ย.65	-	-เพิ่มเติม 4 -ก่อกั้นผู้กั้น 348,000 บาท
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายเดช ทอนจอก ถึงที่นางนิสา โยธาจันทร์ ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	166,000	166,000	0	0	พ.ค.- ก.ค.65	-	-เพิ่มเติม 3 -ก่อกั้นผู้กั้น 166,000 บาท
4	ก่อสร้างถนนดินทางหมู บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนดินทางหมู จากที่นางนาง มาตย์วิเศษ ถึง คันคูฮ่องแฮ่ (จุดที่นายนายสนิท โบราณประสิทธิ์) ผิวจราจรถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,667.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน	/	-	-	168,000	150,000	0	150,000		/	-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่
5	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายทางจากที่นางจุมทอง อ่อนเฉวียง ถึง ที่นายนายสาคร เขิดกร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-7-101	/	-	-	168,000	168,000	0	168,000	มี.ค.- พ.ค.65	/	-เพิ่มเติม 5 -ตั้งรายการใหม่

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
6	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางหนูจี อุ้นเพ็ง ถึง คันคูรงก้อม ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมบ่อ พัก คสล. 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 2 ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 1,464 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด	/	-	-	349,000	349,000	0	349,000	มี.ค.- พ.ค.65	/	-เปลี่ยนแปลง 4
7	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 สายจากที่นางทุมมี ภูเขาแก้ว ถึงถนนสายหนอง โตน-หนองช้าง ช่วง ที่ 1 ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ กรมทาง หลวง ชนบท เลขที่ ทล-7-101	/	-	-	332,000	332,000	0	313,000	พ.ค.- ก.ค.65	/	-เปลี่ยนแปลง 4
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากที่นางสุนิต ปักกุนันท์ถึงที่นางคำ ปอนต์ อาษาจร ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	/	-	-	266,000	266,000	0	266,000	พ.ค.- ก.ค.65	/	-เพิ่มเติม 4

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการจริง	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 สายจากที่นายทองนาค สังข์งาม ถึงบ้านนาย ประยูร จันทร์ลาภา มิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	166,000	166,000	0	0	ม.ค.- เม.ย.65	-	-เพิ่มเติม 4 -กั้นเงิน 166,000 บาท
10	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกริ่งราง ถนนคันคูอ่างเก็บน้ำหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกริ่งราง ถนนคันคูอ่างเก็บน้ำ หนองผึ้ง ท่อระบายน้ำปากกริ่งราง ขนาดศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร ชั้น คุณภาพ 3 ความยาวรวม 35.00 เมตร	/	-	-	64,600	64,600	0	64,000			-เพิ่มเติม 5
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายสุวรรณ ตรีศรี ไป แยกบ้านนาย ประสงค์ แคนลาด มิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	/	-	153,000	153,000	0	0	ม.ค.- เม.ย.65	-	-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่ -ก่อกั้นผู้กั้น 153,000 บาท
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 สายจากกลางข้าว ถึงหนองโตน มิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตรพร้อม ป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	/	-	-	314,000	314,000	0	314,000	ก.พ.- เม.ย.65	/	-เปลี่ยนแปลง 4 -ก่อกั้นผู้กั้น 314,000 บาท
13	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายจากสี่แยกบ้านคำชุมชน ไปสี่แยก รพ. สต.บ้านหัวหนอง ช่วงที่ 1 มิวทางกว้าง 7.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ช่วงที่ 2 มิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ช่วงที่ 3 มิวทางกว้าง 7.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร รวมพื้นที่ 156.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร	/	-	-	302,000	302,000	0	302,000	ก.พ.- เม.ย.65	-	-เปลี่ยนแปลง 4

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางบวร บุญสาร ถึงบ้านนางสาว มะลิวรรณ ปริณแคน ผิว จรรยา คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	/	-	-	314,000	314,000	0	314,000	ม.ค.- มี.ค.65	-	-เพิ่มเติม 4
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกรีนราง บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกรีนราง ถนนสายบ้านหนองสระพัง -หนองผึ่ง จำนวน 2 จุด ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากกรีนราง ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 21.00 ท่อน จุดที่ 1 ที่นายนายคำพันธ์ คำทองเที่ยง จุดที่ 2 ที่นายนายบุญเหลือ คำวงษ์ษา	-	/	-	58,500	58,500	0	0			-เพิ่มเติม 5 -ก่อหนี้ผูกพัน 57,000 บาท
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 จาก บ้านนางเปรี๊ญ สำนารถพงษ์ ถึงบ้านนาย เอ็น หงส์วงษ์ รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 108 เมตรและปัก ขนาด คสล. 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม แบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-5-301	-	/	-	190,000	190,000	0	0	ก.พ.- เม.ย.65	-	-เปลี่ยนแปลง 4 -กั้นเงิน 190,000 บาท
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนอง สระพัง - บ้านโพนงอย (รหัสสายทาง รท.ถ.187-03) จากแยกบ้านนายเหรียญ อึ้งน้อย ไปบ้านโพนงอย ผิวจรรยา คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	-	/	-	499,900	499,900	-	0-			-เพิ่มเติม 5 -ตั้งรายการใหม่ -กั้นเงิน 499,900 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผค.)	ดำเนินการจริง	
18	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสี่แยกสนามกีฬากลาง ถึงบ้านนาง ถนน ยะสาธะโร ผิว จรรยาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม แบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	318,000	318,000	0	0	เม.ย.- มิ.ย.65	-	-เพิ่มเติม 4 -ก่อสร้างผูกพัน 318,000 บาท
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายจากบ้านนายโสวัณน์ โยธาจันทร์ ถึง บ้านนางบัวผัน เทพรินทร์ พื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 196.25 ตารางเมตร ราง ระบายน้ำ ขนาด 0.20x0.20 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (2 ข้าง) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 อบต.หนองแวงกำหนด	-	/	-	147,700	147,700	0	0	ต.ค.64- ม.ค.65	-	-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่ -กันเงิน 147,700 บาท
20	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายจากถนนลาดยาง ทข.ร.3034 ที่นายสงวน คู่กระสังข์ ไปวัด ป่าชัยมงคล เสริมลูกรังซ่อมแซมผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังผิวทางไม่น้อย กว่า 562.50 ลูกบาศก์เมตร	-	/	-	113,800	113,800	0	0	ธ.ค.64- มี.ค.65	-	-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่ -กันเงิน 113,800 บาท
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 สายจากที่นายฉลวย ชารีผาบ ถึงที่นางสาวบัวลี อินทร์สีเมือง ผิว จรรยาจร คล.กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตาม แบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	318,000	318,000	0	0	ธ.ค.64- มี.ค.65	-	-เพิ่มเติม 4 -ก่อสร้างผูกพัน 318,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 สายจากวัดเทพนิมิตาราม ไปบ้านดอนคู รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ปีาย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01	-	/	-	303,000	303,000	0	0	ธ.ค.64- มี.ค.65	-	-เพิ่มเติม 4 -กั้นเงิน 303,000 บาท
23	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองช้างหมู่ที่ 5 ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด จากช้างหนองช้างไป ทางทิศใต้ไปทางบ้านเหล่า หมู่ ที่ 10 ยาว 300 เมตร เสา 9 ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ /2565	-	/	-	8,100	8,100	0	0	ต.ค.- ธ.ค.64	-	-เพิ่มเติม 4 -โอนเพิ่ม 13,000 บาท -กั้นเงิน 21,100 บาท
24	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 สีแยกหน้าบ้านนายสมัย อูลหัสสา ยาว 200 เมตร เสา 6 ต้น จุดที่ 2 หลังเมรุ ยาว 200 เมตร เสา 4 ต้น จุดที่ 3 แยกหน้าบ้านดาบตำรวจฉลองชัย แก้วเสนาหา ยาม 100 เมตร เสา 4 ต้น จุดที่ 4 หน้าบ้านดาบตำรวจฉลองชัย แก้วเสนาหา ไปหนองคู ยาว 250 เมตร เสา 9 ต้น จุดที่ 5 ช้างหนองฮี ยาว 250 เมตร เสา 12 ต้น ตามแบบ อบต. หนองแวง เลขที่ /2565	-	/	-	35,100	35,100	0	0	ต.ค.- ธ.ค.64	-	-เพิ่มเติม 4 -โอนเพิ่ม 11,300 บาท -กั้นเงิน 46,400 บาท
25	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ดอนปู่ตา ระยะทาง 200 เมตร เสา 6 ต้น จุดที่ 2 ซอยหน้าบ้านนายอรรถพันธ์ ทองบุผา ยาว 200 เมตร เสา 6 ต้น	-	/	-	12,000	12,000	0	0	ต.ค.- ธ.ค.64	-	-เพิ่มเติม 4 -โอนเพิ่ม 6,500 บาท -กั้นเงิน 18,500 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
26	ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหล่าดอกไม้หมู่ที่ 15 ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด สี่แยกหน้าบ้านนายเสาร์ บุญพิโย ไปหน้า บ้านนายบุญหลง บัวทุม ถึงวัดป่าเทพนิมิตร ยาว 500 เมตร เสา 19 ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ /2565	-	/	-	14,100	14,100	0	0	ต.ค.- ธ.ค.64	-	-เพิ่มเติม 4 -โอนเพิ่ม 13,700 บาท -กั้นเงิน 27,800 บาท
27	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 วางท่อประปา พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 224 เมตร ท่อประปา พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 2,380 เมตร ท่อประปา พีวีซี 1 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,960 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ 1/2565	-	/	-	370,000	370,000	0	0	มิ.ย.- ส.ค.65	-	-เปลี่ยนแปลง 4 -กั้นเงิน 370,000 บาท

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)		ดำเนินการจริง
โครงการเกินศักยภาพ											
28	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปปิ่งขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 3 ของสำนักงานงบประมาณ POG ระบบขนาดเล็ก size S รองรับ 30 – 50 คริวเรือน กำลังผลิตประปา 2.5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง N : 15.748356 E: 103.650364 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	/	-	-	2,341,500	0	2,300,000	2,296,000	ก.พ.- เมย.65	/	เพิ่มเติม 3
29	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง N : 15.718071 ถึง 15.720479 E : 103.640732 ถึง 103.643463 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	/	-	-	1,142,500	0	1,142,500	623,000	ก.พ.- เมย.65	/	-เพิ่มเติม 3
30	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหินทิ้งกึ่งถาวร หมู่ที่ 9 ลำเสียวน้อย จุดสะพานโพธิ์ศรี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 กว้าง 10.00 ม.ยาว 20.00 ม. สูง 2.00 ม. N : 15.743449 E : 103.591511 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	-	/	-	601,100	0	601,100	0	ก.พ.- เมย.65	/	-เพิ่มเติม 3 -ก่อนนี้ผูกพัน 523,000 บาท
31	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ ทล. 7-201 ของกรมทางหลวงชนบท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	/	-	-	500,000	0	500,000	500,000	ก.พ.- เมย.65	/	-เพิ่มเติม 3

1.3 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	ซ่อมแซมคันคูอ่างเก็บน้ำหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมคันคูอ่างเก็บน้ำหนองฮี ฝิวจราจรถนนดิน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร	/	-	-	51,000	51,000	0	50,000			-เปลี่ยนแปลง 5 -ตั้งรายการใหม่
โครงการเกินศักยภาพ											
2	ขุดลอกหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ขุดลอกหนองผึ่ง มีปริมาณงาน ขุด ลอกอ่างเก็บ กว้าง 50.00 ม. ยาว 145.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ปริมาตรความจุ 14,500.00 ลบ.ม. N : 15.751551 E : 103.603617 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	/	-	-	492,000	0	492,000	454,000	ธ.ค.64- มี.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 4
3	ขุดลอกดงป่ายางสาธารณะประโยชน์ (หนองเครือซูด) บ้าน เหล่า หมู่ที่ 10 ขุดลอกดงป่ายางสาธารณะประโยชน์ (หนอง เครือซูด) มีปริมาณงาน ปากบ่อกว้าง 70.00 ม. ยาว 150.00 ม. ก้นบ่อกว้าง 50.00 ม. ยาว 130.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรความจุ N : 15.747880 E : 103.608946 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)	/	-	-	1,801,000	0	1,801,000	1,130,000	ธ.ค.64- มี.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

2.1 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอคส์ และผู้ ด้วยโอกาส	/	-	-	17,908,600				ต.ค.64- ก.ย.65	/	
	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					11,439,600	0	10,622,700			
	-เบี้ยยังชีพความพิการ					6,104,000	0	5,547,400			
	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอคส์				125,000	0	108,000				
2	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออม วันละบาท)	/	-	-	100,000	100,000	0	100,000	ต.ค.64- ก.ย.65	/	
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองแวง	/	-	-	140,000	140,000	0	140,000	ต.ค.64- ก.ย.65	/	

2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	/	-	-	50,000	50,000	0	13,050	มี.ค.- พ.ค.65	/	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	/	-	-	50,000	50,000	0	40,325	เม.ย.- มิ.ย.65	/	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และรัฐวิสาหกิจชุมชน	/	-	-	30,000	30,000	0	0	ธ.ค.64- พ.ค.65	/	ใช้งบประมาณกับ โครงการทำผ้าบา ติกฯ
4	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	5,000	5,000	0	4,117	ก.ค.- ก.ย.65	/	
5	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประชาชน	/	-	-	100,000	100,000	0	2,700	ต.ค.64- ก.ย.65	/	
6	โครงการการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม	/	-	-	30,000	30,000	0	33,330	ม.ค.- ก.ค.65	/	-เพิ่มเติม 4 -โอนเพิ่ม 4,000 บาท
7	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพด้วยการขายสินค้าออนไลน์ตลาดออนไลน์	/	-	-	50,000	30,000	0	17,250	ต.ค.64- ม.ค.65	/	เพิ่มเติม 4
8	โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และของ ชำร่วย	/	-	-	30,000	30,000	0	29,250	ม.ค.- ก.ย.65	/	เพิ่มเติม 4

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองแวง (20,000 บาท)	/	-	-	20,000	20,000	0	0	ก.ค.- ส.ค.65	/	ใช้งบบ้านพัก เด็กและ ครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	/	-	-	15,000	15,000	0	15,000	มิ.ย.- ส.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการรณรงค์ และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย	-	-	/	10,000	10,000	0	0	มิ.ย.65	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -ยกเลิกโครงการ

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	/	-	-	100,000	100,000	0	96,600	ต.ค.64- ก.ค.65	/	
2.	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปรีชาฯ ศ.ตร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)	/	-	-	38,000	38,000	0	33,300	ม.ค.- พ.ค.65	-	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองแวง	/	-	-	100,000	100,000	0	99,767	พ.ย.64- ส.ค.65	-	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)	/	-	-	200,000	200,000	0	144,130	ม.ค.- ก.ค.65	-	
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2

2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ม.ค.- ก.ค.65	/	เพิ่มเติม 2

2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน และกีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน	-	-	/	150,000	150,000	0	0	ต.ค.- ธ.ค.64	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	/	30,000	20,000	0	0	ม.ค.65	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -ยกเลิกโครงการ
2	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	/	-	-	1,301,248	1,321,580	0	992,281.08	พ.ย.64- ก.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	/	-	-	782,500	912,125	0	870,135	ต.ค.64- ก.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
4	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	/	-	-	10,000	8,000	0	3,375	ก.พ. มี.ค.65	/	
5	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	/	-	-	20,000	20,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.65	/	-เปลี่ยนแปลง 2 -ใช้งบกรม ส่งเสริมฯ
6	อุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าสนับสนุนอาหาร อาหาร กลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	/	-	-	2,120,000	2,205,000	0	2,005,500	ต.ค.64- ก.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
7	โครงการค่ายพุทธบุตร	-	-	/	50,000	50,000	0	0	มิ.ย.- ก.ค.65	-	ยกเลิกโครงการ
8	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้ง วิทยาคาร	/	-	-	50,000	50,000	0	49,999	ก.ค.- ส.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 2

3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการอบรมระดมธรรม	/	-	-	20,000	20,000	0	10,975	ก.พ.- มี.ค.65	/	
2	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียน รวม	/	-	-	25,000	30,000	0	30,000	ก.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 1
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ“สมมาน้ำคืนเพ็ง”	-	-	/	20,000	5,000	0	0	ต.ค.- พ.ย.64	-	ยกเลิกโครงการ
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงาน ประเพณี “บุญคุณลาน สืบสานประเพณี ของดีเมืองเกษ”	-	-	/	5,000	20,000	0	0	ก.พ. มี.ค.65	-	ยกเลิกโครงการ
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญผะ เหวด”จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	20,000	5,000	0	0	ก.พ. มี.ค.65	-	ยกเลิกโครงการ

3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงาน รัฐพิธี	/	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ต.ค.- พ.ย.64	/	เปลี่ยนแปลง 2
2.	โครงการรัฐพิธี (อบต. ดำเนินการ)	/	-	-	12,000	12,000	0	11,000	ต.ค.64- ก.ย.65	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	/	-	-	400,000	500,000	0	243,540.80	ต.ค.64- ม.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 2

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	4,000	4,000	0	4,000	ธ.ค.64- ม.ค.65	/	
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	/	-	-	4,000	4,000	0	4,000	เม.ย.65	/	
3.	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	/	-	-	5,000	5,000	0	0	มี.ค.65	/	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
4.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ อปพร. อบต. หนองแวง	/	-	-	120,000	120,000	0	92,235	พ.ค.- ก.ค.65	/	
5.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.”	/	-	-	100,000	100,000	0	129,050	พ.ค.- ก.ค.65	/	โอนเพิ่ม 30,000 บาท

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	/	-	-	35,000	25,000	0	23,900	ต.ค.64- ก.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2

4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	/	-	-	12,000	8,000	0	7,850	ต.ค.64	/	เปลี่ยนแปลง 2
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน อบต.หนองแวง	/	-	-	100,000	100,000	0	16,670	ต.ค.64- ก.ย.65	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	/	-	-	10,000	10,000	0	50,250	พ.ค.- ส.ค.65	/	โอนเพิ่ม 40,250 บาท
2	โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	/	-	-	10,000	10,000	0	0	พ.ค.- ส.ค.65	/	-เปลี่ยนแปลง 2 -ไม่ใช้งบประมาณ จัดร่วมกับ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนา สมุนไพรร
3	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้กับ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	/	-	-	10,000	10,000	0	5,750	มี.ค.- มิ.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
4	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรรในท้องถิ่นตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	/	-	-	10,000	10,000	0	15,200	ต.ค.64- ก.ย.65	/	-เปลี่ยนแปลง 2 -โอนเพิ่ม 5,200 บาท

5.2 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน	/	-	-	30,000	30,000	0	0	ธ.ค.64- ก.ย.65	/	-เปลี่ยนแปลง 2 -ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	-	-	10,000	10,000	0	5,400	ต.ค.64- ก.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
2	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	15,000	15,000	0	9,725	พ.ย.64- ม.ค.65	/	เปลี่ยนแปลง 2
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. และกลุ่มต่างๆภายในเขตตำบลหนองแวง	-	-	/	300,000	250,000	0	0	ธ.ค.64- มี.ค.65	-	-เปลี่ยนแปลง 2 -ยกเลิกโครงการ
4	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.หนองแวง	/	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ก.ค.- ก.ย.65	/	-เปลี่ยนแปลง 2
5	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	พ.ย.- ธ.ค.65	/	
6	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่น	/	-	-	5,000	5,000	0	4,150	ม.ค.- เม.ย.65	/	เปลี่ยนแปลง 2

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	35	35	100
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	34	32	94.12
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15	10	66.67
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	9	100
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	5	100
6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	6	5	83.33
รวม	104	96	92.31