



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

7 ธันวาคม 2566



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดประชุมและรายงานผลและนำเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกัลยา นารีไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนไว้ด้วย ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี แต่หากไม่ สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบ ติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุง และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลบริหารงานท้องถิ่น และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	1
- ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา	2
- ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	3
แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	6
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11
- จำนวนโครงการ และงบประมาณ	11
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	13
- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	13
- ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	15
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	26

ส่วนที่ 1**รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)****ประจำปีงบประมาณ 2566**

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566

๑. **จำนวนโครงการและงบประมาณ** จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570), แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1),แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2),แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3),แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4),แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1), แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2),แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3), จำนวน 144 โครงการ งบประมาณ จำนวน 40,095,683 บาท

๒. **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 117 โครงการ (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 72 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 45 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 32,666,597.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด ตามรายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 10,112,776.85 บาท

(ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 44 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ

20,058,400 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ และอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 0 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 17

โครงการ งบประมาณ 425,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ และอยู่

ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 10

โครงการ งบประมาณ 353,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ และอยู่

ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ)

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 298,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ)

2. ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ผลจากการพัฒนาในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

1. อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน ทำแล้วก็ให้ทำต่อไป เช่น กิจกรรมด้านยาเสพติด ฯลฯ
2. อยากให้พัฒนาป่าไม้ชุมชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปลูกจนถึงดูแลรักษา ต้นไม้คงอยู่ไม่ตาย
3. อยากให้มีการเพิ่มแหล่งน้ำให้เพียงพอในการทำการเกษตร
4. อยากให้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ทุกโครงการทำดีอยู่แล้ว อยากให้เข้มเรื่องความปลอดภัยด้วย ควรมีการออกตรวจความปลอดภัยตอนกลางคืนด้วย
6. ทุกโครงการทำดีอยู่แล้ว และอยากให้ดำเนินการทุกโครงการแบบนี้ตลอดไป เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของทุกหมู่บ้าน

3. ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผลจากการพัฒนาในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ดังนี้

1. เห็นควรให้กองช่าง แจ้งประสานไปทางผู้นำหมู่บ้าน / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการออกสำรวจ/ ตรวจสอบพื้นที่ให้ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน ก่อนนำไปประมาณการราคาทางช่างและนำไปจัดทำงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน
2. เห็นควรให้เร่งรัดดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“ เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ ”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

3. เป้าประสงค์รวม

- 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3.2 ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• เป้าประสงค์ :

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

• ตัวชี้วัด :

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

- กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม

• เป้าประสงค์ :

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด
3. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

• กลยุทธ์ :

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. ลดปัญหา ยาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม
3. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

• เป้าประสงค์ :

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แก่ประชาชน
2. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น

• กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- เป้าประสงค์ :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูลกัน

- ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กลยุทธ์ :

1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เป้าประสงค์ : คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด :

1. จำนวนพื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- กลยุทธ์ :

1. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
2. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกำจัดตามหลักวิชาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

- กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
		มี	ไม่มี	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
1	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 78/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
2	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
3	มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : 15 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3 : วันที่ 18 กันยายน 2566
4	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 562/ 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
5	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 มีการประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 : วันที่ 15 มิถุนายน 2566
6	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
		มี	ไม่มี	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น				
7	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ ท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา/ ความต้องการสำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
8	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น มีการ คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเป็นตัวแทน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ ต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
9	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
10	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ”
11	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	✓		วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ในส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค หัวข้อแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2566-2570
12	มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการกำหนดเป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบยท.02 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.
13	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์ในการพัฒนา	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 14 แนวทางการพัฒนา

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
		มี	ไม่มี	
14	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓		ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ดังที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. หัวข้อความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
15	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
16	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03)
17	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (1) แบบกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) แบบติดตามผลการดำเนินงาน (3) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ (5) แบบประเมินการมีส่วนร่วม ฯลฯ
18	มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓		มีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประเมิน)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ผลประเมิน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.00
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.43
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56.14
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.00
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9.29
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.71
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.86
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.86
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5.00
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5.00
3.8 แผนงาน	(5)	5.00
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5.00
รวมคะแนน	100	92.57

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

1) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประเมิน)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ผลประเมิน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.57
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.57
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.71
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.43
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	59.57
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5.00
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.86
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5.00
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5.00
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5.00
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.86
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.00
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	4.86
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	5.00
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5.00
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5.00
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	5.00
รวมคะแนน	100	96.86

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน

(1) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม) (2) รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. จำนวนโครงการ และงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1-4)
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ. ๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน	6	1,540,083	5	1,137,500	1	138,700	5	1,036,500	3	520,700	18	4,345,400
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	63	17,291,200	22	4,690,900	22	8,398,600	16	6,536,200	20	5,709,600	103	36,377,800
1.3 แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	69	18,831,283	27	5,828,400	23	8,537,300	21	7,572,700	23	6,230,300	138	42,798,529
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม												
2.1 แผนงาน งบกลาง	5	19,058,400	5	20,288,400	5	21,488,400	5	22,748,400	5	23,948,400	25	107,532,000
2.2 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์	5	235,000	5	235,000	5	235,000	5	235,000	5	235,000	25	1,175,000
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	10	125,000
2.4 แผนงาน สาธารณสุข	21	590,000	22	563,000	22	595,000	22	563,000	21	495,000	109	2,811,000
2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	1	300,000	0	0	0	0	0	0	1	300,000
2.6 แผนงาน เกษตร	1	150,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
รวม	34	20,058,400	36	21,511,400	35	22,443,400	35	23,671,400	34	24,803,400	175	112,443,000

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
3.1 แผนงาน การศึกษา	8	5,645,111	8	5,645,111	8	5,645,111	8	5,645,111	8	5,645,111	40	28,225,555
3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	395,000	6	230,000	6	230,000	6	230,000	6	230,000	30	1,150,000
3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	10	150,000
รวม	17	425,000	16	5,905,111	16	5,905,111	16	5,905,111	16	5,905,111	80	29,525,555
4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	58,000	2	58,000	2	58,000	2	58,000	2	58,000	10	740,000
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	7	265,000	8	385,000	7	265,000	8	385,000	7	265,000	37	1,565,000
4.3 แผนงาน สาธารณสุข	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
รวม	10	353,000	12	573,000	11	453,000	12	1,023,000	11	453,000	57	2,955,000
5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงาน การเกษตร	6	100,000	6	95,000	3	75,000	5	75,000	3	55,000	20	395,000
5.2 แผนงาน สาธารณสุข	1	30,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	5	2,000,000
รวม	7	130,000	7	495,000	4	475,000	6	475,000	4	455,000	25	2,395,000
6 พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี												
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	7	298,000	8	318,000	7	298,000	7	298,000	7	298,000	36	1,510,000
6.2 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	0	0	0	0	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
รวม	7	298,000	8	318,000	8	6,298,000	7	298,000	7	298,000	37	7,510,000
สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02	144	40,095,683	79	28,802,511	74	35,574,511	76	31,372,511	72	31,914,511	445	167,759,727
สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/1	27	12,554,500	30	6,048,400	23	8,537,300	21	7,572,700	27	6,930,300	128	41,643,200
สรุปโครงการและงบประมาณทั้งหมด	171	52,650,183	109	34,850,911	97	44,111,811	97	38,945,211	99	38,844,811	573	209,402,927

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
(นำผลมาจาก แบบที่ 2/1)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณ						จำนวนโครงการตามแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	11.11	44	97.78	2	40	15	68.18	69	47.92
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	32	44.44	0	0	1	20	1	4.55	34	23.61
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	19.44	0	0	1	20	2	9.09	17	11.81
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	8	11.11	0	0	1	20	1	4.55	10	6.94
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5.56	0	0	0	0	3	13.64	7	4.86
6. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	6	8.33	1	2.22	0	0	0	0	7	4.86
รวม	72	100	44	100	5	100	22	100	144	100

3. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ (ข้อบัญญัติ)		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4,259,776.85	15.86	5,852,900	100	10,112,776.85	30.83
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	17,588,802	65.49	0	0	17,588,802	53.84
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,522,994	16.84	0	0	4,522,994	13.85
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	218,050	0.81	0	0	218,050	0.67
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,350	0.17	0	0	45,350	0.14
6. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	220,325	0.82	0	0	220,325	0.67
รวม	26,855,297.85	100	5,852,900	100	32,666,597.85	100

4. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงนามสัญญา กั้นเงิน 550,000 บาท	-	-	/	727,000	0
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ไปบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,450.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	/	-	-	6,880,000	5,049,000
3	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ก่อนนี้ผูกพัน เลขที่สัญญา ก036/2566) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย (ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่ 1)	-	/	-	0	177,000
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองสระพัง - โพนงอย ร.อ. 187-03 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงนามสัญญา กั้นเงิน 1,353,000 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย (ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่ 2)	-	/	-	0	0
รวมโครงการ		1	2	1	7,607,000	5,226,000

หมายเหตุ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่าย ส่งคืนกระทรวงการคลัง

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

3. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (นำผลมาจาก แบบที่ 2/1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
1. ดานโครงสร้างพื้นฐาน	69	52	75.36
2. ดานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	34	32	94.12
3. ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17	14	82.35
4. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	8	80.00
5. ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	4	57.14
6. ดานการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	7	7	100.00
รวม	144	117	81.25

4. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (นำผลมาจาก แบบที่ 2/1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
1. ดานโครงสร้างพื้นฐาน	53	52	98.11
2. ดานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	33	32	96.97
3. ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15	14	93.33
4. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	8	88.89
5. ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	4	100
6. ดานการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	7	7	100
รวม	121	117	96.69

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (นำผลมาจากแบบ 3/2)

5.1 หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ มีค่าเป็นร้อยละ

5.2 ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง

5.3 แหล่งข้อมูล : จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบสำรวจ 100 ฉบับ

5.4 เกณฑ์การพิจารณา : สัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีค่ามากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามีค่าร้อยละของประชาชนที่พอใจและพอใจมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	45	55	0
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	48	52	0
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	38	60	2
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	39	58	3
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	43	56	1
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	37	61	2
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	44	56	0
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	45	55	0
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	47	53	0
ภาพรวม	43.33	56.11	0.56

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

- 1.อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน ทำแล้วก็ให้ทำต่อไป เช่น กิจกรรมต้านยาเสพติด ฯลฯ
- 2.อยากให้พัฒนาป่าไม้ชุมชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปลูกจนถึงดูแลรักษา ต้นไม้คงอยู่ไม่ตาย
- 3.อยากให้มีการเพิ่มแหล่งน้ำให้เพียงพอในการทำการเกษตร
- 4.อยากให้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 5.ทุกโครงการทำดีอยู่แล้ว อยากให้เข้มเรื่องความปลอดภัยด้วย ควรมีการออกตรวจความปลอดภัยตอนกลางคืนด้วย
- 6.ทุกโครงการทำดีอยู่แล้ว และอยากให้ดำเนินการทุกโครงการแบบนี้ตลอดไป เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของทุกหมู่บ้าน

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	7.90
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.60
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7.50
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.50
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7.80
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.10
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.20
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.30
ภาพรวม	8.09

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.80
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.10
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.70
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.60
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7.80
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.60
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.90
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.25
ภาพรวม	8.46

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.40
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.80
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7.30
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.60
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.30
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.90
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.90
ภาพรวม	8.29

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	7.80
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7.70
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7.50
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.20
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.60
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.30
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.10
ภาพรวม	8.05

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.20
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.90
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.40
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.60
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7.20
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.60
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.90
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.40
ภาพรวม	8.40

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นำผลมาจากแบบ 3/3)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.30
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.20
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.10
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.90
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7.80
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.40
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.10
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.80
ภาพรวม	8.45

7. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามตัวชี้วัดที่เลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9

● ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9

- ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1.....ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา...

- เป้าประสงค์ในการดำเนินการ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางเพียร ราชะแก้ว - สาม

แยกโรงกลุ่มเลี้ยงไก่ ผิวจจรจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

- กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ...338,700 บาท

- นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 338,700 บาท

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

● จากการติดตามและประเมินพบว่า.....

- ประเด็นของวัตถุประสงค์ กำหนดไว้ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุทางถนน

2. เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

- กำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่าทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสะดวกและลดอุบัติเหตุ.....

ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอน ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ และจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน มีความคิดเห็น ดังนี้.....ประชาชนมีความพึงพอใจดีมาก

● ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบเชิงบวก.....ทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสะดวกและลดอุบัติเหตุ

ผลกระทบเชิงลบ.....ไม่มี

● ปัญหาหรืออุปสรรคไม่มี

● ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

2. โครงการ.....ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1

● ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1

- ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่.....ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา...

- เป้าประสงค์ในการดำเนินการ..... เสริมผิวถนน Asphaltic Concrete สายจากบ้านนางถาวร บัวลอย

- ที่บ้านนางทองสี แซ่เอี้ย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร

- กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ....357,000 บาท

- นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 345,000 บาท

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

● จากการติดตามและประเมินพบว่า.....

- ประเด็นของวัตถุประสงค์ กำหนดไว้ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุทางถนน

2. เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

- กำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่าทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสะดวกและลดอุบัติเหตุ

ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอน ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ และจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน มีความคิดเห็น ดังนี้.....ประชาชนมีความพึงพอใจดีมาก

● ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบเชิงบวก.....ทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสะดวกและลดอุบัติเหตุ

ผลกระทบเชิงลบ.....ถนนต่างระดับอาจทำให้การสัญจรของประชาชนเกิดอุบัติเหตุได้

● ปัญหาหรืออุปสรรคเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้เต็มพื้นที่เดิม ทำให้มีถนนสองระดับซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

● ข้อเสนอแนะ.....เห็นควรให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ให้มีความละเอียด รอบคอบ มีความชัดเจน ก่อนนำไปประมาณการราคาทางช่าง และนำไปจัดทำงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน

3. โครงการ.....โครงการค่ายพุทธบุตร

● ชื่อโครงการ.....โครงการค่ายพุทธบุตร

- ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3.....ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน.....การศึกษา...

- เป้าประสงค์ในการดำเนินการ..... จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรแก่เด็กระดับประถมศึกษาภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ทั้ง 6 แห่ง

- กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ....50,000 บาท

- นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 40,000 บาท

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

- จากการติดตามและประเมินพบว่า.....
 - ประเด็นของวัตถุประสงค์ กำหนดไว้
 - 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง
 - 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 - 3. เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

- กำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่าเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
 ในหลักธรรมของศาสนามากยิ่งขึ้น การเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน้อมนำหลักธรรมไปใช้ใน
 ชีวิตประจำวันได้.....

ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ กับประชาชน/
 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 และจากการ
 สอบถามความพึงพอใจของประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน จำนวน 202 คน) มีความคิดเห็นนักเรียนมีความพึง
 พอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40

- ผลกระทบของโครงการ
 - ผลกระทบเชิงบวก.....เด็กมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา และสามารถน้อมนำหลักธรรมไปใช้ใน
 ชีวิตประจำวันได้
 - ผลกระทบเชิงลบ.....ไม่มี
- ปัญหาหรืออุปสรรคไม่มี
- ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

8. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

8.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
 ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
 ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
 แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ **ระยะ
 สั้น** สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ **ระยะกลางและยาว** ต้องใช้เวลาในการพัฒนา
 และดำเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ สามารถ
 สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนนสะพาน ท่อวางระบายน้ำ และเส้นทาง
 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน และพอเพียงในพื้นที่
2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และเพิ่ม
 ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา ให้ทุกหมู่บ้านได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
4. จัดให้มีน้ำสะอาดไว้บริโภคให้เพียงพอและปลอดภัย
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรไว้บริโภคเอง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฯลฯ
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ การป้องกันปัญหาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
4. ส่งเสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความเหมาะสมทุกช่วงวัย
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
- ### 4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือฝึกอบรม พัฒนา สร้างเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้กับ อปพร.
๒. เสริมสร้างมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในทุกด้าน

5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า และการป้องกันการบุกรุกป่าไม้ชุมชน
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการแปลงขยะให้เป็นเงินและคุ้มครองสุขภาพ ฯลฯ

6. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

8.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ข้อสังเกต

1. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน เช่น ผู้รับจ้างทำงาน
3. การดำเนินโครงการของ อบต. พบว่ายังมีกรณีแก้ไขงาน และงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว พบว่ามีการโอนลด โอนเพิ่ม หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดและกำชับให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
2. ในการจัดทำโครงการ ควรให้ช่างออกสำรวจตรวจสอบร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้ละเอียด รอบคอบ มีความชัดเจน ก่อนนำไปประมาณการราคาทางช่าง และนำไปจัดทำงบประมาณ โดยไม่ต้องแก้ไขบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน
3. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ผลจากการพัฒนา

1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ควรประชาสัมพันธ์หรือรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมในหลายช่องทาง
3. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน มีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้าทำให้กระบวนการขั้นตอนในการจัดทำมีความล่าช้าไปด้วย

4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 52 โครงการ						
แผนงาน เคหะและชุมชน						
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3	291,228	284,362.08	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1	115,326	109,625.35	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13	86,629	84,845.37	0	0	เพิ่มเติม 1
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14	85,900	77,744.05	0	0	เพิ่มเติม 1
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา						
5	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 สายจาก บ้านนางถาวร บัวลอย – ที่บ้านนางทองสี แซ่เอี้ย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร	345,000	344,900	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่อนนี้ผูกพัน 344,900 บาท
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 จุดบริเวณที่นายนายคำผาย ประจวบสุข ท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน	28,600	0	0	0	-เพิ่มเติม 1 -โอนเพิ่ม 9,900 บาท -กั้นเงิน 38,500 บาท
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ที่นายนายไพโรจน์ นามขารี ขนาด 1.20 เมตร X 1.20 เมตร ความยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	147,100	0	0	0	-เพิ่มเติม 1 -กั้นเงิน 147,100 บาท
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมเหล็กข้างคันคูอ่าง เก็บน้ำหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	495,000	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 2 -โอนตั้งรายการ ใหม่ -กั้นเงิน 495,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
9	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหัวหนอง แขวง หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายที่ 1 สายคันคูคลองหนองบักโขงจากที่นาย ประเทือง คำดี - ที่นางางจันทร์ศรี อุไซย 2 ข้าง ทาง กว้างข้างละ 3.50 เมตร ยาวข้างละ 650.00 เมตร หนา 0.15 สายที่ 2 ถนนลูกรังสายจากบ้านนายสุดใจ พิกุล ไป ถนนลาดยาง ทช.3034 เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	141,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 141,000 บาท
10	เสริมผิวถนนทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายบุญเลิศ โค ตุราช ถึง บ้านนายชาญยุทธ โคตรทิพย์ ผิว จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,044.00 ตารางเมตร	382,000	382,000	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผู้กพัน 382,000 บาท
11	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนดินลูกรังอัดบดอัดแน่น บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมผิวทางลูกรังบดสาย จากแยกถนน คสล.ม.11 - ม.7 (ที่นายนายดำรงค์ ชมพู) ไปท่ากกตาล (ลำเสียวน้อย) เสริมหินลูกรังผิว ทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังรวมจำนวนไม่น้อย กว่า 1,239.00 ลบ.ม.	0	0	179,000	0	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 179,000 บาท
12	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไศล หมู่ที่ 3 สายจากแยกบ้านนายบุญเพ็ง บ้านศรี - บ้านนาง สมพร นารหัส ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	94,200	91,600	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผู้กพัน 91,600 บาท
13	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านสิงห์ไศล หมู่ ที่ 3 ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายจากหน้าบ้านคุณ พ้อมิตร อุดทา ถึง สามแยกบ้านนางสมพร นาระหัส เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	77,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 77,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
14	โครงการซ่อมแซมคันคลองร่องก้อมพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 บริเวณที่น่านางน้อย อุ่นเพ็ง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตปากกรีนราง มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00x8.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมอาคาร ป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อสองข้าง จุดที่ 2 ที่น่านายประเสริฐ พิมพ์ศรี ซ่อมแซมผิวคัน คลอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร จุดที่ 3 บริเวณที่น่านายอรรถ อุ่นเพ็ง วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตปากกรีนราง มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อนพร้อมอาคาร ป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อสองข้าง	0	0	107,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 107,000 บาท
15	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอี่ เม้ง หมู่ที่ 4 บดอัดแน่น สายจากร่องกระโดน ถึงที่ น่านายนาย บุญสวัสดิ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นที่ผิว ทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 792.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	317,000	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 3 -กั้นเงิน 317,000 บาท
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 ไปบ้านโคกมอญ ต.ป่าสังข์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 305.00 ตารางเมตร	0	0	217,700	0	-เพิ่มเติม4 -จ่ายขาดครั้งที่ 2 -กั้นเงิน 217,700 บาท
17	ถนนดินดินเสริมผิวลูกรัง (ทางข้าง) บ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 สายจากที่น่านางเจียงคำ จินดา - ที่น่านาง สายพิน คู่กระสังข์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 444.00 ลูกบาศก์เมตร	296,600	296,400	0	0	-เพิ่มเติม 1
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้าง หมู่ ที่ 5 สายจากบ้านนายอนันต์ วรรณสิงห์ ถึงสวน นางปุ่น ไชยราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	221,700	219,200	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -กัณฑ์ผูกพัน 219,200 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
19	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหนองข้าง หมู่ ที่ 5 สายทางข้าง จุดที่หน้านายสมบูรณ์ เทียมสิงห์ - ที่ นายนายเคน มหาอุตม์ เสริมหินลูกรังผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	106,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 106,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองข้าง หมู่ที่ 5 สายจากแยกบ้านนายสุบัน โสภักภา ไปแยกบ้านนายหนูกลับ นาสุนทร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร	0	0	149,500	149,500	-เพิ่มเติม 4 -จ่ายขาดครั้งที่ 2 -ก่อกั้นผูกพัน 149,500 บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองข้าง ไป บ้านหัวหนองผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	494,000	0	0	0	-โอนตั้งรายการ ใหม่ -กั้นเงิน 494,000 บาท
22	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองดี อุไซย – ศาลากลาง หมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร	124,100	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 - กั้นเงิน 124,100 บาท
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองคุณ แก้วสุวรรณ ถึงที่ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร	243,000	0	0	0	-เพิ่มเติม 1 -กั้นเงิน 243,000 บาท
24	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมเสริมหินผิวทางถนนลูกรัง หนา 0.15 เมตร ดังนี้ จุดที่ 1 สายบ้านหนองฮี – ไปโรงสีข้าวชุมชน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 สายจากแยกนายนายทองอาน แทนคำ ไปทางทิศ ตะวันตก (ที่นายนายบุญหนา เพชรวิสัย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 คันคูหนองคุมนต์ด้านทิศใต้ ทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 สายสามแยกที่นายนายสันติ คำอำไพ ไปทิศเหนือ (ร่องหมู่) ทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 5 สายแยกบ้านนางประมวล แก้วเสนาหา ไปที่นายนาย โยธธ อุลหัสสา ทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร	0	0	118,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 118,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
25	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 สายจากสี่แยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนาย บุญเลิศ ดาวเรือง ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวมสองข้าง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตาราง เมตร	162,300	150,200	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผูกพัน 150,200 บาท
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 สายข้างบ้านนายประสงค์ แคนลาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร	55,900	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -กั้นเงิน 55,900 บาท
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน นายชัยยงค์ เทพรินทร์ ถึง บ้านนางสงบ เทพรินทร์ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	323,800	306,700	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผูกพัน 306,700 บาท
28	ปรับปรุงคันคูหนองโตน บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 จุดที่ นานางวาสนา บรรจงฤทธิ์ - ที่นายนายหนู แสนศรี ปรับแต่งดินผิวคันคูหนองโตน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมเสริมลูกรังคันคู กว้าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 261.00 ลบ.ม.	0	0	125,900	125,900	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาด1 -ก่องหน้ผูกพัน 125,900 บาท
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ที่ 9 สายจากสวนนางเพียร ราชะแก้ว - สามแยกโรง กลุ่มเลี้ยงไก่ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	338,700	326,100	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผูกพัน 326,100 บาท
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหมู่ที่ 10 สายจากที่สวนนางสำเนียง เพชรวิสัย - บ้านนายสุ พล พลสว่าง ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	338,300	331,300	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้ผูกพัน 331,300 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
31	<p>โครงการซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางตามจุดที่ชำรุด จำนวน 8 สายทาง ดังนี้</p> <p>จุดที่ 1 สายสามแยกที่นายสมบัติ นามหาชัย ไปที่บ้านนายนิลุพล ทองบุผา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 2 สายสามแยกบ้านแซ้-ที่นางรังธนา สุทธิโคตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 3 สายสามแยกบ้านนายทองใบ เทียมวงเดือน ไปหนองผือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 4 สายที่บ้านนางบุญมี วงษ์งาม ไปโรงสี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 5 สายสามแยกบ้านนายทองสุข อาจสุวรรณ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 6 สายสี่แยกถนนลาดยางไปวัดสว่างโพธิ์ศรี ม.7 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 7 สายแยกถนนลาดยาง ไปโพนบักเขือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 8 สายที่นางนงนุชจันทร์ ทุมลา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p>	0	0	103,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 103,000 บาท
32	<p>โครงการซ่อมแซมเสริมหินลูกรังผิวทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ซ่อมแซมเสริมลูกรังผิวทางตามจุดที่ชำรุด จำนวน 6 สายทาง ดังนี้</p> <p>จุดที่ 1 สายบ้านเหล่า-หนองศรีอูชูด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 2 สายสามแยกถนน คสล. สาย ม.11-ม.7 ไปโนนโหล่น โหล่นลำเสียวน้อย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 3 สายบ้านหนองผึ่ง ไปบ้านคุดผง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 4 สายจากบ้านเหล่า ไปบ้านหนองผึ่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 5 สายจากบ้านหนองผึ่ง ไปบ้านหัวหนอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p> <p>จุดที่ 6 สายบ้านเหล่า ไปหนองแสง ไปสามแยกถนน คสล. ม.11-ม.7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร</p>	0	0	155,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 155,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 สายจากที่ถนนางหนูแดง โคตะมะ ไปถนนสายบ้านหนองสระพัง - หนองผึ้ง ผิวจรรจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร	488,000	0	0	0	-โอนตั้งรายการใหม่ -กักเงิน 488,000 บาท
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ไป บ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	0	0	84,700	84,700	-เพิ่มเติม4 -จ่ายขาดครั้งที่ 2 -กอนี้ผูกพัน 84,700 บาท
35	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายธรรมดา ท่อนละ 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร พร้อมประตุน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	0	0	91,800	91,800	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กอนี้ผูกพัน 91,800 บาท
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมผิวทางลูกรัง ถนนสายบ้านหนองสระพัง – บ้านโพนงอย บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากرينกลางคุณภาพ มอก. ชั้น 3 พร้อมอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อ จุดที่ 1 ที่นายนายไพรัช ศรีเคลือบ ขนาด 0.60x1.00x8.00 เมตร จุดที่ 2 ที่นายนายสุพรรณ ยมรัตน์ ขนาด 0.60x1.00x8.00 เมตร จุดที่ 3 ที่นายนายประมวล วงษ์คำ ขนาด 0.60x1.00x7.00 เมตร	0	0	152,500	0	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กักเงิน 152,500 บาท
37	เสริมผิวจรรจรลูกรังบดอัด บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 สายจากที่นายนายสายันต์ ตรีก้อน – ที่นายนางบุญมี ตรีก้อน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณลูกรังผิวทางไม่น้อยกว่า 1,270 ลูกบาศก์เมตร	332,900	332,900	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
38	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางบุญเย็น จันทะบุตร ถึงบ้านนายเหรียญ อึ้งน้อย กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อ พร้อมลงท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน	0	0	175,000	175,000	-เพิ่มเติม4 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -ก่องหน้าผูกพัน 175,000 บาท
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสี่แยกวัด - ที่บ้านนายประยูร ไชยป่ายาง รางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ยาว 195.00 เมตร	380,000	372,000	0	0	-เปลี่ยนแปลง 2 -ก่องหน้าผูกพัน 372,000 บาท
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 สายสี่แยกบ้านนายบัวลอย คำดี (ฝั่งตะวันออก) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	60,600	0	-เปลี่ยนแปลง 3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 60,600 บาท
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ถนนสายแยกบ้านนางถนอม ยะสาระโร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	172,000	0	0	0	-โอนตั้งรายการใหม่ -กั้นเงิน 172,000 บาท
42	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายจากที่นายนายพวง โรจน์ศรี สายรอบหมู่บ้าน (ทิศตะวันตก) ไปถนนลาดยาง ทข.ร.อ. 3034 (ทิศเหนือวัด) กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 305.00 เมตร	0	0	47,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 47,000 บาท
43	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายรอบบ้านจากที่นายนายนคร แก้วสิงห์ - ที่นายนายพวง โรจน์ศรี (ทิศใต้) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นผิวทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 176.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000	216,000	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 สายจากแยกบ้านนายฉลวย ชารีผาบ - แยกบ้านนางถนอม ยะสาระโร ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	336,200	333,900	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -ก่องหน้าผูกพัน 333,900 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ ที่ 14 สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ไปวัดป่าอัมพวัน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร	0	0	138,000	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 138,000 บาท
46	โครงการขยายสายเมนพร้อมโคมไฟส่องสว่างบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 จากบ้านนางละออง สิงห์กักดี ถึงหน้าบ้านนาง สำรวย ไชยกรุง ยาว 392.00 เมตร โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด	0	0	21,600	0	-เพิ่มเติม3 -จ่ายขาดครั้งที่ 1 -กั้นเงิน 21,600 บาท
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเหล่า ดอกไม้ไปบ้านดอนคู้ (รหัส รอ.ถ.187-06) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	490,000	0	0	0	-โอนตั้งรายการ ใหม่ -กั้นเงิน 490,000 บาท
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 สายจากบ้านนางสำรวย ไชยกรุง - บ้านนายไสว พรมธิดา ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง เมตร	342,800	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1 -กั้นเงิน 172,000 บาท
49	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 7 - แยกถนนปัทมานนท์ (บ้านคุดมุง) วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากกรีนราง มอก. ชั้น 3 จุดที่ 1 ที่นา นางรำไพ ศรีวะรม ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ที่นางนงบุญหัน สีหนาม ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จุดที่ 3 ที่นางนงเลี้ยง สังข์งาม ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมอาคารปาก ท่อ	37,300	0	0	0	-เปลี่ยนแปลง 3 -โอนตั้งรายการ ใหม่ -กั้นเงิน 37,300 บาท
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา						
50	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอก เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	727,000	0	- กั้นเงิน 550,000 บาท
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองซาง หมู่ที่ 5 ไปบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ม น้อย กว่า 11,450.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	6,880,000	5,049,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
52	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 โดย ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (กอนี้ผู้กผัน เลขที่สัญญา ก036/2566) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2566 โครงการที่ 49)	0	0	177,000	177,000	-กอนี้ผู้กผัน 177,000 บาท
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านหนองสระพัง - โพนงอย ร.อ.ถ. 187-03 ตำบลหนองแวง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงนามสัญญา (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2566 โครงการที่ 50)	0	0	1,830,000	0	- กั้นเงิน 1,353,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม จำนวน 3 โครงการ						
แผนงาน งบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,521,200	10,955,000	0	0	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,100,000	5,475,200	0	0	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000	102,500	0	0	
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออมวันละบาท)	100,000	100,000	0	0	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	140,000	140,000	0	0	
แผนงาน สังคมสงเคราะห์						
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	50,000	53,695	0	0	เปลี่ยนแปลง 1
7	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	50,000	23,362	0	0	
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน	30,000	30,000	0	0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/เงินอื่นๆ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	
9	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	5,000	4,720	0	0	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	15,000	0	0	
แผนงาน สาธารณสุข						
11	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไขเลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	100,000	96,000	0	0	
12	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองแวง	100,000	102,230	0	0	
13	โครงการชุมชนบริโศคปลอดภัย ด้วยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	12,000	2,325	0	0	
14	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า	30,000	16,995	0	0	เปลี่ยนแปลง 1
15	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	8,000	0	0	0	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	20,000	0	0	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	20,000	0	0	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0	0	
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	20,000	0	0	
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	20,000	0	0	
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0	0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/เงินอื่นๆ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	20,000	0	0	
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	20,000	0	0	
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	20,000	0	0	
25	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	20,000	0	0	
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	20,000	0	0	
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	20,000	0	0	
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	20,000	0	0	
29	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	20,000	0	0	
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	20,000	20,000	0	0	
31	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	38,000	38,000	0	0	ตั้งรายการใหม่
แผนงาน การเกษตร						
32	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000	133,775	0	0	-เปลี่ยนแปลง 1

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 14 โครงการ						
แผนงาน การศึกษา						
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000	15,000	0	0	
2	โครงการค่ายพุทธบุตร	40,000	40,000	0	0	
3	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	8,000	8,000	0	0	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	732,895	734,731	0	0	
5	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัดสพฐ.)	2,016,000	2,279,158	0	0	โอนเพิ่ม 274,000 บาท
6	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง (ค่าอาหารเสริม(นม))	1,115,648	1,025,823.72	0	0	
7	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร	40,000	40,000	0	0	
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
8	โครงการอบรมระดมธรรม	20,000	19,650	0	0	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการ“สมมน้ำคั้นเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี 2566	5,000	5,000	0	0	
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการงานบุญคุณลาน ประจำปี 2566	20,000	35,000	0	0	โอนเพิ่ม 15,000
11	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬา กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ เยาวชน	150,000	148,631	0	0	
12	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	150,000	0	0	เพิ่มเติม 1
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
13	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการจัดงานรัฐพิธี	18,000	18,000	0	0	
14	โครงการรัฐพิธี (อบต. ดำเนินการ)	12,000	4,000	0	0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 8 โครงการ						
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	7,000	2,000	0	0	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	85,700	0	0	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	4,000	4,000	0	0	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,000	4,000	0	0	
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.หนองแวง	120,000	76,500	0	0	
6	โครงการ อปพร.อาสาพานองข้ามถนน	4,000	4,000	0	0	
7	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	17,000	17,000	0	0	
แผนงาน สาธารณสุข						
8	โครงการฝึกอบรมและทบทวนระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS)	25,000	24,850	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ						
แผนงาน เกษตร						
1	โครงการเสริมสร้างความรู้และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	30,000	0	0	0	รวมกับปลูกป่า, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	16,150	16,150	0	0	
3	โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม	10,000	2,450	0	0	
แผนงาน สาธารณสุข						
4	โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	30,000	26,750	0	0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบเงินข้อบัญญัติ		เงินสะสม/เงินอื่นๆ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	เงินสะสม/ เงินอื่นๆ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จำนวน 7 โครงการ						
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น หรือ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง	10,000	5,850	0	0	
2	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร บริหารส่วนตำบลหนองแวง	15,000	0	0	0	
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองแวง	200,000	152,030	0	0	
4	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเกษตรวิสัย	20,000	20,000	0	0	
5	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล หนองแวง	18,000	18,000	0	0	-ก่องหน้ผูกพัน 18,000 บาท
6	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง	30,000	20,845	0	0	
7	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและ ประชาสัมพันธ์ภาษีขององค์กรบริหารส่วนตำบล หนองแวง	5,000	3,600	0	0	

เอกสารแนบท้าย

สรุปโครงการที่ยกเลิก และเหตุผลความจำเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา			
1	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม			
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
1.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย	10,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญพะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป			
1.	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	8,000	