



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑. วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ

๒. ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

๓. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• เป้าประสงค์ :

๑. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

๒. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

• ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๒. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

• กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

• เป้าประสงค์ :

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ

๒. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

• กลยุทธ์ :

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

๒. ลดปัญหา ยาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม

๓. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

• เป้าประสงค์ :

๑. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แก่ประชาชน
๒. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น

• กลยุทธ์ :

๑. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

• เป้าประสงค์ :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูลกัน

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• กลยุทธ์ :

๑. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล
๒. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• เป้าประสงค์ : คำนึงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อม

• ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนพื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

• กลยุทธ์ :

๑. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
๒. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกำจัดตามหลักวิชาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

- **เป้าประสงค์ :** ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
- **ตัวชี้วัด :**
 ๑. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ
 ๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
- **กลยุทธ์ :**
 ๑. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๒. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริหารประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ตาราง แสดงผลการผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิก (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๐	๕	๒๕	๐	๑๑,๓๕๘,๔๐๐	๐
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม	๓๔	๗	๐	๒๗	๐	๑๙,๑๖๖,๖๐๐	๘,๕๐๓,๓๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๔	๓	๘	๐	๔,๖๙๖,๗๐๕	๒,๖๔๕,๐๕๘.๐๘
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๓	๐	๖	๐	๘๖๖,๐๐๐	๒๔๗,๕๔๑
๕. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑	๐	๔	๐	๗๐,๐๐๐	๐
๖. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	๖	๓	๐	๓	๐	๓๑๘,๐๐๐	๓๒,๒๗๒
รวม	๙๙	๑๘	๘	๗๓	๐	๓๖,๔๗๕,๗๐๕	๑๑,๔๒๘,๑๗๑.๐๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๓,๕๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒ สายจากที่นายดำ นามขารี ถึงถนนลาดยาง ราษฎร์เอียด - ผิวจรรย์ร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายเดช ทอนจอก ถึงที่นางนิสา โยธาจันทร์ ผิวจรรย์ร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๑๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๓
๓	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๔ สายจากร่องกระโดน บ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๔ ถึง ที่ นานายนาย บุญสวัสดิ์ ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	๑๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๓

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางหนูจี่ อุ่นเพ็ง ถึง คันคูร่องก้อม <u>ช่วงที่ ๑</u> เสริมผิว จราจรลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	๓๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
๕	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองข้าง หมู่ ที่ ๕ สายจากที่นางทุมมี ภูเขาแก้ว ถึงถนนสายหนอง โตน-หนอง ข้าง <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ กรมทางหลวง ชนบท เลขที่ ทถ-๗-๑๐๑	๓๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๖ สายจากที่นางสุนิต ปักกุนันท์ถึงที่นางคำ ปอนต์ อาษาธง ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๒๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ ๗ สายจากที่นายทองนาค สังข์งาม ถึงบ้านนาย ประยูร จันทรลาภา ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑- ๐๑	๑๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสุวรรณ ศรีศรี ถึงบ้านนาย ประสงค์ แคนลาด รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร และบ่อพัก ขนาด คสล. ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายตามแบบ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑	๑๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ ๘ สายจากฉางข้าว ถึงหนองโตน ผิวจรรย์ คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตาราง เมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ สายจากร้านค้าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน ผิวจรรย์ คสล. กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๙ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบวร บุญสาร ถึงบ้านนางสาว มะลิวรรณ ปรีนแคน ผิวจรรย์ คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางเปรี๊ญ สำราญพงษ์ ถึงบ้านนาย เอ็น หงส์วงษ์ รางระบาย น้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตรและบ่อกัก ขนาด คสล. ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑	๑๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ สายจากสี่แยกสนามกีฬากลาง ถึงบ้านนาง ถนน ยะสาธะโร มิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบกรมการปกครอง เลขที่ ท. ๑-๐๑	๓๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๑๓ สาย จากบ้านนางวิมลทยา ถึงวัดสว่างสวรรค์ รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิดราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตรและบ่อพัก ขนาด คสล. ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบกรมทาง หลวงชนบท เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑	๑๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๑๓ - สายจากบ้านนายโสวัฒน์ โยธาจันทร์ ถึงบ้าน นายสมชาย ฮวดศรี มิว จราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๑๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑๔ สายจากที่นายฉลวย ชารีผาบ ถึงที่นางสาวบัว ลี อินทร์สีเมือง มิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบด อัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ กรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕ สายจากวัดเทพนิมิตาราม ไปบ้านดอนตู รยละเอียด - มิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด แน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบกรมการ ปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑	๓๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๘	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองข้างหมูที่ ๕ ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ จุด จากข้าง หนองข้างไปทางทิศใต้ไปทางบ้านเหล่า หมู ที่ ๑๐ ยาว ๓๐๐ เมตร เสา ๙ ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ /๒๕๖๕	๘,๑๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๑๙	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองฮี หมูที่ ๖ ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ สีแยกหน้าบ้านนายสมัย อุทิศสา ยาว ๒๐๐ เมตร เสา ๖ ต้น จุดที่ ๒ หลังเมรุ ยาว ๒๐๐ เมตร เสา ๔ ต้น จุดที่ ๓ แยกหน้าบ้านดาบตำรวจฉลองชัย แก้วเสนาหา ยาม ๑๐๐ เมตร เสา ๔ ต้น จุดที่ ๔ หน้าบ้านดาบตำรวจฉลองชัย แก้วเสนาหา ไปหนองคู ยาว ๒๕๐ เมตร เสา ๙ ต้น จุดที่ ๕ ข้างหนองฮี ยาว ๒๕๐ เมตร เสา ๑๒ ต้น ตามแบบ อบต. หนอง แวง เลขที่ /๒๕๖๕	๓๕,๑๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๒๐	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวหนอง หมูที่ ๙ ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ดอนปู่ตา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร เสา ๖ ต้น จุดที่ ๒ ซอยหน้าบ้านนายอรรถพันธ์ ทองบุผา ยาว ๒๐๐ เมตร เสา ๖ ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ /๒๕๖๕	๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๒๑	ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหล่าดอกไม้หมูที่ ๑๕ ขยายสายเมนพร้อมโคมไพไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ จุด สีแยกหน้า บ้านนายเสาร์ บุญพิโย ไปหน้า บ้านนายบุญลอง บัวทุม ถึงวัดป่า เทพนิมิตร ยาว ๕๐๐ เมตร เสา ๑๙ ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ /๒๕๖๕	๑๔,๑๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๒๒	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๑ วางท่อประปา พีวีซี ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อย กว่า ๒๒๔ เมตร ท่อประปา พีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อย กว่า ๒,๓๘๐ เมตร ท่อประปา พีวีซี ๑ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อย กว่า ๑,๙๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด ตามแบบ อบต. หนองแวง เลขที่ ๑/๒๕๖๕	๓๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
โครงการเกิณศัภภาพ									
๒๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรม ไทย หมู่ที่ ๓ ของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดเล็ก size S รองรับ ๓๐ – ๕๐ คริวเรือน กำลังผลิตประปา ๒.๕ ลูกบาศก์ เมตร / ชั่วโมง N : ๑๕.๗๔๘๓๕๖ E : ๑๐๓.๖๕๐๓๖๔ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๕)	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๓ ก่อนนี้ผูกพัน ๒,๒๙๘,๐๐๐ บาท
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแวง N : ๑๕.๗๑๘๐๗๑ ถึง ๑๕.๗๒๐๔๗๙ E : ๑๐๓.๖๔๐๗๓๒ ถึง ๑๐๓.๖๔๓๔๖๓ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๕)	๐	๑,๑๔๒,๕๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๓ ก่อนนี้ผูกพัน ๖๒๕,๐๐๐ บาท
๒๕	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหินทิ้งกึ่งถาวร หมู่ที่ ๙ ลำเสียวน้อย จุด สะพานโพธิ์ศรี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๐.๐๐ ม.ยาว ๒๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. N : ๑๕.๗๔๓๔๔๙ E : ๑๐๓.๕๙๑๕๑๑ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๕)	๐	๖๐๑,๑๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๓ ก่อนนี้ผูกพัน ๕๒๓,๐๐๐ บาท

๑.๓ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	ขุดลอกหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๖ ขุดลอกหนองฮี ฝั่งทิศใต้ พื้นที่ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ความลาด เอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ ๖/๒๕๖๕	๕๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๒	ขุดลอกฮ่องหมบ้านสิงห์โคกลุมหมู่ที่ ๓ จากที่นางนาง มาตรฐานวิเศษ ถึง คันคูฮ่องแฮ่ (จุดที่ นานายสนิท โบราณประสิทธิ์) ขุดลอกคลอง ปากกว้าง ๔ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนอง แวง เลขที่ ๓/๒๕๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๔
โครงการเกินศักยภาพ									
๓	ขุดลอกหนองผึ่ง หมู่ที่ ๗ ขุดลอกหนองผึ่ง มีปริมาณงาน ขุดลอก อ่างเก็บ กว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ปริมาตรความจุ ๑๔,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. N : ๑๕.๗๕๑๕๕๑ E : ๑๐๓.๖๐๓๖๑๗ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๕)	๔๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๔ ก่อนนี้ผูกพัน ๔๕๔,๐๐๐ บาท
๔	ขุดลอกดงป่ายางสาธารณะประโยชน์ (หนองเครือชูด) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ขุดลอกดงป่ายางสาธารณะประโยชน์ (หนองเครือชูด) มี ปริมาณงาน ปากบ่อกว้าง ๗๐.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ก้นบ่อ กว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตร ความจุ N : ๑๕.๗๔๗๘๘๐ E : ๑๐๓.๖๐๘๙๔๖ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๕)	๑,๘๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๔ ก่อนนี้ผูกพัน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

๒.๑ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอดส์ และผู้ด้วยโอกาส			กอง สวัสดิการ	-	/	-	-	
	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๔๓๙,๖๐๐	๕,๒๘๔,๓๐๐						
	-เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๑๐๔,๐๐๐	๒,๗๙๕,๑๐๐						
	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๕,๐๐๐	๕๔,๐๐๐						
๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออมวันละบาท)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองแวง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	

๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	
๒	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	๕๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และรัฐวิสาหกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	
๔	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๕,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	

๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๖	โครงการการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม	๓๐,๐๐๐	๓๓,๓๓๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๔ โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท
๗	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพด้วยการขายสินค้าออนไลน์ตลาด ออนไลน์	๓๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และของ ชำร่วย	๓๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๔

๒.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองแวง (๒๐,๐๐๐ บาท)	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	-	-	/	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการรณรงค์และ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้แก่ ไรโซไวรัสเลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๖๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปรีชาญาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	๓๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองแวง	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒

๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เพิ่มเติม ๒

๒.๕ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน และกีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	๑,๓๒๑,๕๘๐	๑,๐๗๕,๙๘๘.๐๘	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	๙๑๒,๑๒๕	๕๒๕,๘๔๕	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๔	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	๘,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	
๕	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๖	อุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าสนับสนุนอาหาร อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๒,๒๐๕,๐๐๐	๑,๐๑๓,๒๕๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๗	โครงการค่ายพุทธบุตร	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	
๘	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยา คาร	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๓.๒ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมระดมธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๗๕	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	
๒	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๑
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ “สมมน้ำคืน เพ็ญ”	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	/	-	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงาน ประเพณี “บุญคุณลาน สืบสานประเพณี ของดีเมืองเกษ”	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ (รับบริจาค)
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ “บุญผะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ (รับบริจาค)

๓.๓ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒.	โครงการรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๕๔๐.๘๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๔.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	
๓.	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๔.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ อปพร. อบต.หนองแวง	๑๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	
๕.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.”	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๔.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองแวง	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้กับอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๔	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารและพัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๗๒	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. และกลุ่มต่างๆภายในเขตตำบลหนองแวง	๒๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๔	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.หนองแวง	๑๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๕	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ เกษตรวิสัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๖	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ ภาษีท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	กองคลัง	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๔. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (นำผลมาจาก แบบที่ ๒/๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๕	๑๖.๖๗
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	๓๔	๗	๒๐.๕๙
๓. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๗	๔๖.๖๗
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๓	๓๓.๓๓
๕. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑	๒๐.๐๐
๖. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	๖	๓	๕๐.๐๐
รวม	๙๙	๒๖	๒๖.๒๖