

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้นำโครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะเป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป

กัลยา นารีไผ่
(นางกัลยา นารีไผ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
- เค้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
- นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	16
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	22
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	25

ส่วนที่ 1

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
4. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลหนองแวง รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของตำบลหนองแวง
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของตำบลหนอง

แวง

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของตำบลหนองแวง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม


บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)

ชื่อ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1) แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0	-	
2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	20	100	6,072,300	100	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กองช่าง
3) แผนงาน การเกษตร	0	0	0	0	-	
รวม	20	100	6,072,300	100		
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม						
1) แผนงาน งบกลาง	5	16.13	18,605,200	96.88	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการสังคม
2) แผนงาน การสังคมสงเคราะห์	5	16.13	120,000	0.62	1 มกราคม - 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการสังคม
3) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	6.45	20,000	0.10	1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
4) แผนงาน สาธารณสุข	19	61.29	460,000	2.40	1 พฤศจิกายน 2566- 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	31	100	19,205,200	100		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
1) แผนงาน การศึกษา	7	43.75	4,558,166	91.31	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กองการศึกษาฯ
2) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	43.75	410,000	8.21	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กองการศึกษาฯ สำนักปลัด
3) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	12.50	24,000	0.48	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	16	100	4,992,166	100		
4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย						
1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	11.11	8,000	3.40	1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567	สำนักปลัด
2) แผนงาน รักษาความสงบภายใน	6	66.67	137,000	58.30	1 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567	สำนักปลัด
3) แผนงาน สาธารณสุข	1	11.11	30,000	12.77	1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
4) แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	1	11.11	60,000	25.53	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	9	100	235,000	100		
5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
1) แผนงานเกษตร	5	83.33	65,000	76.47	1 ธันวาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
2) แผนงาน เศรษฐชุมชน	1	16.67	20,000	23.53	1 มกราคม - 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
รวม	6	100	85,000	100		
6 พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี						
1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	7	100	265,000	100	1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	7	100	265,000	100		
รวมทั้งสิ้น	89	100	30,854,666	100		



รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ/เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผศ.)	ดำเนินการ จริง	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ - สายจากที่ นายพร บุญทิน ถึงศูนย์คัดพันธ์ข้าวบ้านหัวหนองแวง ผิว จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 500.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	350,600	350,600	0		เม.ย.- ก.ย.67	-	
2	เสริมผิวลูกรังบดอัดถนนคันคลองฮ่องแฮ บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 เสริม ผิวลูกรังบดอัดถนนคันคลองฮ่อง สถานที่ก่อสร้าง สายคันคลอง ฮ่องแฮ จากถนน คสล.ม.11 - ม.7 ถึงที่นายนายวิชัย แสน มาตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.	-	/	-	-	184,000	184,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	-ก่อนผู้กผัน 184,000 บาท
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายจากที่นายบุญเลิศ โค ตุราช ถึงที่นายสินธ์ แสงน้อย รายละเอียด - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 375.00 ตาราง เมตร	-	-	/	-	269,700	269,700	0		เม.ย.- ก.ย.67	-	

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ - สายจากบ้านนายมิตร อดุทธา ไป ที่นายสันต์ เตชะ รยละเอียด - ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	344,100	344,100	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
5	เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 เสริมผิวจราจรลูกรัง สถานที่ดำเนินการ สายจากถนนลาดยาง (หน้าโรงงานวัสดุก่อสร้าง) ไปตอนกอกบริเวณที่นางตัน ทำนาปริมาณงาน เสริมหินลูกรังผิวจราจรพร้อมบดทับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 10,100.00 ตารางเมตร	-	/	-	-	436,000	436,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	-ก่อนนี้ผูกพัน 436,000 บาท
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาง หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางจากบ้านนางหนูกุล เสนานาม ถึงบ้านนายสมโชค บุคตา รยละเอียด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่	-	-	/	-	320,000	320,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางจากหนองฮี ไปคิบ บุต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่	-	-	/	-	267,000	267,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มต.)	ดำเนินการ จริง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางเข้าบ้านนางแสงเดือน ชมพู ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	73,000	73,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
9	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7	-	-	/	-	98,000	98,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางจากบ้านนายประยูร จันลาภา ไปทางทิศตะวันตก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่	-	-	/	-	214,000	214,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
11	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวทางลูกรังบดอัด บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สถานที่ดำเนินการ สายจากที่นางทองทิพย์ สุขโช ไปหนองแคน ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,120.00 เมตร	-	-	/	-	473,000	473,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มค.)	ดำเนินการ จริง	
12	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ <u>จุดที่ 1</u> จากบ้านนางบรรจง บุญมา ไปสี่แยกบ้านนางนงนาฏ สอน ภักดี ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 123.00 ตารางเมตร <u>จุดที่ 2</u> จากบ้านนางบรรจง บุญมา ไปบ้านนางผาด คำแสน เดช ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร <u>จุดที่ 3</u> จากหน้าบ้านนายสีว ศรีจันทร์ ไปบ้านนางทองคุณ เทียม วงศ์เดือน ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร หรือตาม สภาพพื้นที่	-	-	/	-	333,000	333,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางจากข้างเมรุ ไป ถนนหนองผึ่ง,หนองสระพัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่	-	-	/	-	322,000	322,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

1.2แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มด.)	ดำเนินการ จริง	
14	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 เสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต สถานที่ดำเนินการ <u>ช่วงที่ 1</u> บ้านนางจอม ศรี ค่าไซ้ ถึงบ้านนายเหรียญ อี้งน้อย พื้นผิวกว้าง 6.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ ทางไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> บ้านนายเหรียญ อี้งน้อย ถึงบ้านนางบุญเย็น จันทะ บุตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 249.00 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,384.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	478,000	478,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายจากแยกนาย เชย ทองเกตู ถึงแยกถนน คสล.สาย บ้านเหนือ -บ้านป่าม่วง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	372,700	372,700	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายจากทางหลวง ชนบท 3034 ไปบ้านเหล่าดอกไม้ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	323,600	323,600	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายจากที่ นายพันธ์ ศรีคำสุข ไปที่นายประสพ ศรีคำสุข ปริมาณงาน ผิว จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไท ล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 520.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	365,600	365,600	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายจาก แยก ถนนลาดยาง ทข.3034 ไปบ้านนายไสว พรหมธิดา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไทล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	-	-	/	-	348,000	348,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
19	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย ผลอาสิน (ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	-	-	/	-	4,000	4,000	0	0	ต.ค.66- ก.ย.67	-	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง สระพัง หมู่ที่ 11 – บ้านโพหนองย หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 .00 เมตร ยาว 133.00 เมตร (ตามหนังสือ อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ 51007.1/5578 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566	-	-	/	-	496,000	496,000	0	0	พ.ย..66- ก.ย.67	-	

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มต.)	ดำเนินการ จริง	
โครงการเกินศักยภาพ												
21	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองแขวงใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวหนองแขวง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,525.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,600.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร เสไฟฟ้าถนนคอนกรีตเสาปักได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 43 ชุด ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+720 ระยะทาง 1.72 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	-	9,020,000	0	9,020,000	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
22	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ 3 - บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานช่วงที่ 1 งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร ช่วงที่ 2 งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งเสไฟฟ้าถนนคอนกรีตเสาปักได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามนวัตกรรมรหัส 07020031 จำนวน 34 ชุด ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+670 ระยะทาง 1,670.00 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	-	7,200,000	0	7,200,000	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

1) แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	-	12,879,600	11,921,200	0	5,649,200	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66- มี.ค.67	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	-	6,988,800	6,284,000	0	2,718,400	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66- มี.ค.67	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	-	180,000	150,000	0	51,000	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66- มี.ค.67	

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ การป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริม

สุขภาพพลานามัยของประชาชน

1) แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออมวันละบาท)	-	/	-	-	100,000	100,000	0	100,000	ม.ค.- มี.ค.67	มี.ค. 67	
2	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	/	-	-	150,000	150,000	0	150,000	ม.ค.- มี.ค.67	มี.ค. 67	

2.2 แผนงาน สักคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	-	-	/	-	50,000	30,000	0	0	ม.ค.- เม.ย.67	-	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน	-	-	/	-	50,000	30,000	0	0	เม.ย.- มิ.ย.67	-	
3	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	-	-	/	-	5,000	5,000	0	0	ก.ค.- ก.ย.67	-	
4	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นถิ่น	-	-	/	-	30,000	30,000	0	0	มี.ค.- มิ.ย.67	-	
5	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองแวง	-	-	/	-	50,000	25,000	0	0	ก.พ.- พ.ค.67	-	

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	/	-	15,000	10,000	0	0	เม.ย.- ส.ค.67	-	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	มิ.ย.67	-	

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	/	-	-	-	100,000	100,000	0	96,000	พ.ย.66- ก.ย.67	/	
2	โครงการนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	พ.ย.66- ก.ย.67	-	
3	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระยาศรีสววงศ์วัฒน วรชติยราชนารี)	/	-	-	-	40,000	40,000	0	37,680	มี.ค.- เม.ย.67	เม.ย.67	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	เม.ย.- มิ.ย.67	-	
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.67	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	-	25,000	25,000	0	25,000	ม.ค.67	ม.ค.67	
2	โครงการค่ายพุทธบุตร	-	-	/	-	50,000	40,000	0	0	พ.ค.- ก.ย.67	-	
3	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	/	-	-	-	10,000	10,000	0	10,000	ก.พ.- มี.ค.67	มี.ค.67	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	-	/	-	-	2,016,000	765,658	0	578,556	ต.ค.66- ก.ย.67	/	
5	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสถานศึกษาภายใน เขตพื้นที่ตำบลหนองแวง (ค่าอาหารเสริม (นม))	-	/	-	-	1,255,111	1,162,508	0	422,715	ต.ค.66- ก.ย.67	/	
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัด สพฐ.)	-	/	-	-	2,226,000	2,515,000	0	1,024,492	ต.ค.66- ก.ย.67	/	
7	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยา คาร	-	-	/	-	40,000	40,000	0	0	พ.ค.- ส.ค.67	/	

3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการอบรมระดมธรรม	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	ก.พ.- มี.ค.67	-	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ“สมมาน้ำ คืนแพ่ง เสี่ยงประทีป” ประจำปี 2567	-	-	/	-	5,000	5,000	0	0	พ.ย.67	-	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญผะ เหวด”จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567	/	-	-	-	5,000	5,000	0	5,000	มี.ค. เม.ย.67	มี.ค. 67	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการงานบุญ ปราสาทข้าวเมืองเกษ	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	ก.พ. มี.ค.67	-	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	/	-	-	-	180,000	150,000	0	178,600	ต.ค.- พ.ย.66	/	โอนเพิ่ม 30,000 บาท
6	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	/	-	200,000	200,000	0	0	พ.ค.- มี.ย.67	-	
7	โครงการบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ	/	-	-	-	20,000	20,000	0	20,000	ก.พ.- มี.ค.67	ก.พ. 67	
8	โครงการประเพณีลอยกระทง	-	-	/	-	200,000	32,300	0	0	ก.พ.- มี.ค.67		ยกเลิกโครงการ

3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการจัดงานรัฐพิธี	/	-	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ต.ค.- พ.ย.66	/	
2.	โครงการงานรัฐพิธี	-	/	-	-	6,000	6,000	0	4,000	ต.ค.65- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการ ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการ จริง	
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	150,000	150,000	0	0	-	-	
2	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	/	-	8,000	8,000	0	0	พ.ย.66- เม.ย.67	-	

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	/	-	-	-	7,000	7,000	0	5,450	มี.ค.67	มี.ค.67	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	-	4,000	4,000	0	4,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	ธ.ค.66- ม.ค.67	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	/	-	4,000	4,000	0	0	เม.ย.67		
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	/	-	-	-	120,000	120,000	0	89,745	พ.ค.- ก.ค.67	มี.ค.67	
5	โครงการ อปพร.อาสาพานองข้ามถนน	-	-	/	-	120,000	5,000	0	0	ม.ค.- ส.ค.67		
6	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	ก.พ.- เม.ย.67	-	

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	/	-	-	-	30,000	30,000	0	30,000	ต.ค.66- ก.ย.67	-	

4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-	-	/	-	60,000	60,000	0	0	ต.ค.66- ก.ย.67	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการเสริมสร้างความรู้และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	มี.ค.- พ.ค.67	-	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	/	-	-	-	10,000	10,000	0	16,150	พ.ค.- ส.ค.67	/	
3	โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม	-	-	/	-	10,000	10,000	0	0	พ.ค.- ส.ค.67	-	
4	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	ธ.ค.66- ก.ย.67	-	
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร	-	-	/	-	15,000	15,000	0	0	กพ.- ก.ค.67	-	

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	/	-	20,000	20,000	0	0	ม.ค.- ก.ย.67	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	/	-	-	10,000	10,000	0	4,700	พ.ย.66- ก.ย.67	ธ.ค.66	โอนลด 5,000 บาท
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	-	100,000	100,000	0	165,150	พ.ย.66- ม.ค.67	มี.ค.67	โอนเพิ่ม 140,000 บาท
3	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	/	-	-	-	22,000	22,000	0	22,000	พ.ย.66- ม.ค.67	/	
4	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	-	18,000	18,000	0	0	ส.ค.- ก.ย.67	-	
5	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง					15,000	10,000	0	14,955	ธ.ค.66- ม.ค.67	ธ.ค.66	โอนเพิ่ม 5,000 บาท

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน งบข้อบัญญัติ เงินอื่น ๆ			โครงการ ตามแผน ไม่ได้บรรจุ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงิน อื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (มค.)	ดำเนินการจริง	
6	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ ภาษี	/	-	-	-	5,000	5,000	0	5,000	ม.ค.- เม.ย.67	มี.ค.- เม.ย.67	
7	โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอก เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	/	-	-		100,000	0	0	ม.ค.- เม.ย.67		โอนเพิ่ม 105,000 บาท

ส่วนที่ 3

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาอุปสรรค

1. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน เช่น ผู้รับจ้างทำงาน

2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ **ระยะสั้น** สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ **ระยะกลางและยาว** ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนนสะพาน ท่อรางระบายน้ำ และเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และพอเพียงในพื้นที่
2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา ให้ทุกหมู่บ้านได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
4. จัดให้มีน้ำสะอาดไว้บริโภคให้เพียงพอและปลอดภัย
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรไว้บริโภคเอง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฯลฯ
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการ

ระบาดของโรคติดต่อ การป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

4. ส่งเสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความเหมาะสมทุกช่วงวัย

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือฝึกอบรม พัฒนา สร้างเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้กับ อปพร.

๒. เสริมสร้างมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในทุกด้าน

5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า และการป้องกันการบุกรุกป่าไม้ชุมชน

2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการแปลงขยะให้เป็นเงินและคุ้มครองสุขภาพ ฯลฯ

6. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ข้อสังเกต

1. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน เช่น ผู้รับจ้างทำงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดและกำชับให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายในในงบประมาณนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
2. ในการจัดทำโครงการ ควรให้ช่างออกสำรวจตรวจสอบร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้ละเอียด รอบคอบ มีความชัดเจน ก่อนนำไปประมาณการราคาทางช่าง และนำไปจัดทำงบประมาณ โดยไม่ต้องแก้ไขบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน
3. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ผลจากการพัฒนา

1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ควรประชาสัมพันธ์หรือรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมในหลายช่องทาง
3. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน มีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้าทำให้กระบวนการขั้นตอนในการจัดหามีความล่าช้าไปด้วย
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบ